

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk duben 2022

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření										Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbyvajících KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení			
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LMT / NVU	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková									Nákladní	Den	Čas	Den	Čas	
19	308	Z-13090 B	Vsetín: zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 47 po náv. L1, L3, L5, L7, Se38, Se36. Vsetín: lichá jen TV, (mimo SK č. 1a) Vsetín: 1., 3., 5., 7., 9., 11. bez TV, zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 13 po náv. Sc3, Sc5, Sc7, Se20, Se18	X	S																			0	Souběh s ROV 13052 A.	Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž základů TV, stavba stožárů, montáž bran, převěšení, překotvení.	OLC 2	2	I	D	1h	12.04.2022	10:10	12.04.2022	10:40	
20	308	Z-13090 B1	Vsetín: zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 47 po náv. L1, L3, L5, L7, Se38, Se36. Vsetín: lichá jen TV, (mimo SK č. 1a) Vsetín: 1., 3., 5., 7., 9., 11. bez TV, zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 13 po náv. Sc3, Sc5, Sc7, Se20, Se18	X	S																			0	Souběh s ROV 13052 A.	Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž základů TV, stavba stožárů, montáž bran, převěšení, překotvení.	OLC 2	2	I	D	1h	12.04.2022	15:10	12.04.2022	15:40	
21	308	Z-13090 C	Vsetín: zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 47 po náv. L1, L3, L5, L7, Se38, Se36. Vsetín: lichá jen TV, (mimo SK č. 1a) Vsetín: 1., 3., 5., 7., 9., 11. bez TV, zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 13 po náv. Sc3, Sc5, Sc7, Se20, Se18	X	S					X														0	Souběh s ROV 13052 A.	Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž základů TV, stavba stožárů, montáž bran, převěšení, překotvení.	OLC 2	2	I	D	2x2h	13.04.2022	09:10	14.04.2022	10:50	
22	308	Z-13090 C1	Vsetín: zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 47 po náv. L1, L3, L5, L7, Se38, Se36. Vsetín: lichá jen TV, (mimo SK č. 1a) Vsetín: 1., 3., 5., 7., 9., 11. bez TV, zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 13 po náv. Sc3, Sc5, Sc7, Se20, Se18	X	S					X														0	Souběh s ROV 13052 A.	Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž základů TV, stavba stožárů, montáž bran, převěšení, překotvení.	OLC 2	2	I	D	2x2h	13.04.2022	13:10	14.04.2022	14:50	
23	308	Z-13072	Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV																					60		Oprava TK, souvislá výměna kolejnic v km 27,200 - 21,110, svařování, odstranění defektoskopických vad.	OLC 2	2	O	Ne	5d	25.04.2022	07:30	29.04.2022	15:30	
24	308	Z-13090 A	Vsetín: zhl. směr Jablunka od námezničku výh. č. 41, náv. L6b, L4a, L2 po námezničku výh. č. 49. Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od začátku výh. č. 8 po náv. Sc2, Sc4, Sc6, začátek výh. č. 27, náv. Se21. Vsetín: zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 107 po Vk101 Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se8 po námezničku výh. č. 20, náv. Se14, náv. Se15. Vsetín: 14 bez TV, její část od náv. Se14 po km 37,599 Vsetín: 6., 6b, 12., 16. bez TV, 2., 4., 4a + TV, zhl. úsek koleje od náv. Lc4 po náv. Sc4a. Vsetín: 6a bez TV, její část od km 37,4 po náv. Se8		S																				80		Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž základů TV, stavba stožárů, montáž bran, převěšení, překotvení.	OLC 2	2	I	D	5x9h	26.04.2022	08:00	30.04.2022	17:00
25	308	Z-13090 B	Vsetín: zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 47 po náv. L1, L3, L5, L7, Se38, Se36. Vsetín: lichá jen TV, (mimo SK č. 1a) Vsetín: 1., 3., 5., 7., 9., 11. bez TV, zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 13 po náv. Sc3, Sc5, Sc7, Se20, Se18.	X	S																			0	Souběh s ROV 13052 A.	Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž základů TV, stavba stožárů, montáž bran, převěšení, překotvení.	OLC 2	2	I	D	3x1h	26.04.2022	10:10	28.04.2022	10:40	
26	308	Z-13090 B1	Vsetín: zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 47 po náv. L1, L3, L5, L7, Se38, Se36. Vsetín: lichá jen TV, (mimo SK č. 1a) Vsetín: 1., 3., 5., 7., 9., 11. bez TV, zhl. úsek koleje od námezničku výh. č. 13 po náv. Sc3, Sc5, Sc7, Se20, Se18	X	S																			0	Souběh s ROV 13052 A.	Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž základů TV, stavba stožárů, montáž bran, převěšení, překotvení.	OLC 2	2	I	D	3x1h	26.04.2022	15:10	28.04.2022	15:40	

