

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření														Odřeknutí tras		Zpoždění			Odklon			% zbývajících KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvářovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zast. provozu	Výl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT/NVÚ	PVN/RVN/UR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Den	Čas									Den	Čas		
11	304	Z-23305 A	Zborovice: celá bez TV, Zdounky: celá bez TV, Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, Kroměříž: záhl. směr Zborovice	X	T+S											X		X							0		Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž - Zborovice , akce "P500". Uzavírka přejezdu v km 13,559 (P7321). Opravná TK, odstranění defektoskopických vad, čištění šterkového lože, GPK, ASP, úprava průjezdného průřezu.	OVA 2	2	IO	Ne	10d	18.09.2023	07:40	27.09.2023	14:35	
12	305	Z-23312 E	Drahotuše: zhl. směr Lipník nad Bečvou - od hrotu jazyka výhybky 18 po hrot jazyka výhybky 21	S				V																50		Cyklická výměna jazyků a opornic.	OVA 2	1	O	Ne	2d	05.09.2023	07:00	06.09.2023	17:00		
13	305	Z-25021 A	Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 479 po nám. výh. č. 472. vypnuty KB č. 3, 4	S																				50		Oprava kolejových brzd č. 3, 4.	OVA 1	1	O	Ne	9d	11.09.2023	06:30	19.09.2023	16:00		
14	305	Z-23323 G	Bohumín: 417k bez TV, 3a, 405., 407., 409., 411. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 442 po nám. výh. č. 440, 436	S			L																	60		Oprava přejezdu P6536 km 274,349.	OVA 1	1	O	Ne	5d	18.09.2023	06:40	22.09.2023	13:40		
15	305	Z-23338 B	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2. + TV	T				V		X						10	10	60						60		BC Lipník n/B - Drahotuše - betonáž základů, stavění stožárů a úprava TV.	OVA 2	1	I	D	9x8h	11.09.2023	08:00	19.09.2023	16:00		
16	305	Z-23338 B	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2. + TV	T				V		X						10	10	60						60		BC Lipník n/B - Drahotuše - betonáž základů, stavění stožárů a úprava TV.	OVA 2	1	I	D	8h	24.09.2023	08:00	24.09.2023	16:00		
17	305	Z-23338 B	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2. + TV	T				V		X						10	10	60						60		BC Lipník n/B - Drahotuše - betonáž základů, stavění stožárů a úprava TV.	OVA 2	1	I	D	4x8h	27.09.2023	08:00	30.09.2023	16:00		
18	306	Z-23313 A	Nový Jičín město: celá bez TV, Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV	X	T+S					X														0		Přestavba propustku v km 5,629 na most a přestavba propustku v km 7,055; Oprava kolejí a nástupiště.	OVA 1	2	O	Ne	27d	01.09.2023	08:00	27.09.2023	17:00		
19	307	Z-23326 B	Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, Opava východ: výh.: 1, záhl. ze směru Kravaře ve Slezsku od náv. KL po hrot výh. č. 1. Opava východ: 2., 2b, 4., 4b jen TV, 2a, 4a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 6 po nám. výh. č. 16b. nemožná obsluha vleček MODELÝ OBALÝ a. s., OSTROJ a. s.	X	T+S					X														0		Oprava koleje v km 26,890 – 28,084 a v km 288,800 – 289,364 dojde k pročištění kolejového lože a následnou výměnou kolejového roštu, zašterkování, výškové a směrové úpravě GPK ASP, svařování, zřízení BK.	OVA 1	2	O	Ne	24d	11.09.2023	08:15	04.10.2023	16:40		
20	308	Z-23287 D	Valašské Meziříčí - Jablunka: 1. + TV	T																				50		Oprava přejezdu v km 27,704 (P8053), zrušení náhradního přejezdu v km 27,720.	OVA 2	2	O	Ne	2d	03.09.2023	13:30	04.09.2023	17:15		
21	308	Z-23335 C	Horní Lideč: lichá + TV	S			L																	50		Oprava základů TV v ŽST Horní Lideč.	OVA 2	2	O	Ne	5d	04.09.2023	08:15	08.09.2023	13:15		

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření																		Zpoždění	Odklon	Poznámka	Důvod konání výluky	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení											
				Zast. provozu	Vyř. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT/NVÚ	PVN/R/VNJR	RJR	Odfeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	% zbývajících KD										Den	Čas	Den	Čas										
																																			Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní				
75	504	72D32121	Úpořiny: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návestidla 1L po návestidlo Se3. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV	T+S																										5	30	25			SVK.	UNL 11	8	O	Ne	3d	11.09.2023	07:00	13.09.2023	19:00
76	504	73200 G	Bohosudov: zhl. směr Teplice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 12 po počítač náprav BPB25 v km 13,378. Bohosudov: záhl. a zhl. směr Chabařovice, jejich část od návestidla 1L a námezníku výhybky č. 1XA, 7XS po námezník výhybky č. 5XS a hroty jazyků výhybky č. 7XS. Bohosudov: výh.: č. 10, její část od hrotů jazyků po námezník, zhl. střední, od námezníku výhybky č. 9, 11 po hroty jazyků výhybk č. 11. Bohosudov: 1., 1a, 5. bez TV, Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku tratové koleje Bohosudov - Chabařovice Bohosudov: 3. bez TV, včetně výhybky č. 7, 8 Bohosudov: 1., 1a, 3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411	T+S	X		N																						5	5	30	45	Posun o jeden den a navýšení. V rámci RPV 2023 schválena výluka v období 10.09.2023 - 09.10.2023. Nově požadována v termínu 11.09.2023 - 20.10.2023. Neprojednané období je předmětem této žádosti.	Rekonstrukce chabařovického záhlaví a zhlaví liché skupiny kolejí.	UNL 11	8	I	Ne	10d	#####	0:00	20.10.2023	16:00	
77	504	Z-73296 B	Řehlovice: 1. bez TV, lichá jen TV, kolejové mezi námezníky výhybek č. 3XB - 10	S			N																						5	30	50			SVK.	UNL 11	8	O	Ne	3d	14.09.2023	07:00	16.09.2023	19:00	
78	504	Z-73252 C1	Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	S			N																						5	5	30	40	Zbydou dvě hrany.	Sypání štěrku, vykládka drt.	UNL 11	8	I	N	5h	14.09.2023	22:50	15.09.2023	03:45	
79	504	Z-73252 C	Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	S			N																						5	5	30	40	Zbydou dvě hrany.	Těžení pláně a vykládka štěrkové drt.	UNL 11	8	I	N	2x7h	15.09.2023	22:50	17.09.2023	05:00	
80	504	Z-73296 A	Řehlovice: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, část po návestidla L2, L4. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV	T+S			N																						5	30	25			SVK, oprava výhybky č. 13, navaření srdcovek v DKS, oprava GPK.	UNL 11	8	O	Ne	4d	17.09.2023	07:00	20.09.2023	19:00	
81	504	Z-73252 C1	Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	S			N																						5	5	30	40	Zbydou dvě hrany.	Sypání štěrku, vykládka drt.	UNL 11	8	I	N	2x5h	17.09.2023	22:50	19.09.2023	03:45	
82	504	Z-73252 C1	Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	S			N																						5	5	30	40	Zbydou dvě hrany.	Sypání štěrku, vykládka drt.	UNL 11	8	I	N	5h	20.09.2023	22:50	21.09.2023	03:45	
83	504	Z-000881/23	Úpořiny - Ohňič: 2. + TV, Úpořiny: 2., 4. jen TV, záhl. a zhl. směr Ohňič, část od návestidla 2S po návestidlo Se12	T+S			N																						5	30	0	ROV B 72C33227.	SVK, výměna pražců a kolejnic na mostě v km 14,280, oprava GPK, oprava výhybky č. 27.	UNL 11	8	O	Ne	13d	21.09.2023	07:00	03.10.2023	19:00		
84	504	Z-73252 C	Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	S			N																						5	5	30	40	Zbydou dvě hrany.	Těžení pláně a vykládka štěrkové drt.	UNL 11	8	I	N	7h	22.09.2023	22:50	23.09.2023	05:00	
85	504	Z-73252 C1	Teplice v Čechách: 1., 3a, 3b bez TV, 1., 3., 3a, 3b jen TV, mezi ÚO 401S - ÚD 4, ÚD 5 - ÚO 411	S			N																						5	5	30	40	Zbydou dvě hrany.	Sypání štěrku, vykládka drt.	UNL 11	8	I	N	5h	24.09.2023	22:50	25.09.2023	03:45	
86	505	53111 A	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová: 1., 2. jen TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1., 2. TK směr Stěblová	X	T+S					X	X		X																	0	V souběhu s výlukou 53159 F (ram.501). Zastaven provoz.	Zásun mostního provizoria.	HKR 7	4	C	N	2x6h	22.09.2023	23:20	24.09.2023	04:35			
87	522	Z-75019 A	Žlutice - Štědrá: zab. zař.: přejezdové v km 57,572 (P1815)	T									X	X	X															0	V souběhu se ZP dle ROV 73237 et. B.	Aktivace nového PZS na přejezdu v km 57,572 (P1815) s pozitivní signalizací a s přejezdovými signalizacími (typ PZS SZBLI). Přejezd bude zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s celými závorami.	UNL 11	8	I	Ne	5d	25.09.2023	08:00	29.09.2023	17:00			

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření															Odřeknuti tras			Zpoždění			Odklon			Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení																								
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT/NVÚ	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	% zbyvajících KD	Den	Čas	Den								Čas																										
99	525	Z-63196 J3	Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Smíchov od návěstidla 2S a od námezníku výh. č. 603 po náv. L502a (včetně části SK 502a). Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, její část od náv. L502 po návěstidlo Sc502a Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 91. bez TV, spojovací koleje od náv. SN v dopravně Praha Smíchov spol. n. po námezník výh. č. 603 v dopravně Výh Praha-Vyšehrad Výh Praha-Vyšehrad: 502. jen TV		T+S						N	V																										5	5	30	15		Demontáž TV syst Sp1.	PHA 13	5	I	N	8h	30.09.2023	21:00	01.10.2023	05:00									
100	527	Z-63188 X	Nelahozeves: 1., 3., 3a bez TV, výh.: 9, její část od námezníku po hrot jazyka, zhl. směr Vraňany, jeho část od námezníku výh. č. 11 a 12 po námezník výh. č. 18		S																																5	5	30	50		Oprava výhybek, výměna výh.součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	PHA 16	7	O	Ne	3d	05.09.2023	07:00	07.09.2023	19:00										
101	527	Z-63188 P	Vraňany: zhl. směr Dolní Beřkovic, jeho část od námezníku výh.č.24 po námezník výh. č. 25. Vraňany: 2. bez TV, zhl. směr Nelahozeves, jeho část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 6		S																																	5	5	30	70		Oprava výhybek, výměna výhybkových součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	PHA 16	7	O	Ne	2d	02.09.2023	07:00	03.09.2023	17:00									
102	527	Z-63188 V	Vraňany: 1. bez TV, zhl. směr Nelahozeves, jeho část od návěstidla Se2 po námezník výh. č. 4		S																																		5	5	30	50		Oprava výhybek, výměna výh.součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	PHA 16	7	O	Ne	3d	04.09.2023	07:00	06.09.2023	07:00								
103	527	Z-63188 U	Nelahozeves: záhl. a zhl. směr Vraňany, jeho část od návěstidla 1S po námezník výh. č. 18. Vraňany: záhl. směr Nelahozeves, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se2. Vraňany - Nelahozeves: 1. + TV		T+S							V																										20	U+V+W, U+V, U+V+W+X+Y, U+V+X, U+X+Y, U+X, BPJ 50 km/hod. v místě prací v sousedních kolejích v délce cca 2000 m.	PHA 16	7	O	Ne	4d	04.09.2023	07:00	07.09.2023	19:00													
104	527	Z-73278 A	Vraňany: záhl. 1. traťové koleje směr Dolní Beřkovic po návěstidlo Se14. Dolní Beřkovic - Vraňany: 1. + TV		T+S																																			5	5	30	15		Strojní oprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 453,120 a 455,055, oprava přejezdu v km 451,414	UNL 11	7	O	Ne	3d	13.09.2023	07:00	15.09.2023	17:00							
105	527	Z-73278 B	Vraňany - Dolní Beřkovic: 2. + TV		T																																				5	5	30	15		Strojní oprava GPK, oprava přejezdu v km 451,414.	UNL 11	7	O	Ne	3d	16.09.2023	07:00	18.09.2023	17:00						
106	531	Z-73299 F	Louny předměstí - Louny předměstí stanoviště II: 91. bez TV, spojovací koleje Louny předměstí: zhl. směr Březno u P., část mezi námezníky výhybek č. 2-8		X T+S										X	X	X																										0	Oprava výhybky č. 6, snesení výhybky č. 4 a její náhrada kol. polem.	UNL 11	8	O	Ne	14d	07.09.2023	11:30	20.09.2023	18:00								
107	531	Z-73299 G	Louny předměstí stanoviště I - Louny předměstí: 93. bez TV, zhl. směr Louny, část mezi námezníky výhybek č. 1-7. spojovací koleje		X T										X	X	X																												0	Oprava výhybky č. 3, snesení výhybky č. 5 a její náhrada kol. polem, výměna pražců a kolejnic.	UNL 11	8	O	Ne	10d	11.09.2023	07:00	20.09.2023	18:00						
108	533	Z-73300 A	Kláštrec nad Ohří: zhl. směr Perštejn, část mezi návěstidly L2 - Se8		S																																										5	5	30	15		Výměna pražců ve výhybce č. 11, oprava GPK.	UNL 11	8	O	Ne	4d	01.09.2023	07:00	04.09.2023	19:00
109	533	Z-73270 B	Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 13. Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, Vojkovice nad Ohří: 2., 4. jen TV		T+S							N																																							15	PJ kolem pracovního místa 50 km/h od km 164,000 do km 164,200 v čase 8:00 – 16:00 hod. (denně) - v provozované 1. koleji.	UNL 11	8	I	D	2x8h	06.09.2023	08:00	07.09.2023	16:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření														Odklon	Zpoždění	Odklon	Poznámka	Důvod konání výluky	Zahájení				Ukončení										
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT/NVÚ	PVNJR/VNJR	RJR	Odfeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní						Regionální	Dálková	Nákladní	% zbývajících KD	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den	Čas	Den	Čas		
110	533	Z-73300 C	Kadaň-Pruněřov : zhl. směr Chomutov, část od návestidel S1, Se5, S5, S7, S9 po LIS mezi výhybkami č. 1-6	S														5	5	30						50		Výměna pražců ve výhybkách č. 6, 7, 9.	UNL 11	8	O	Ne	9d	11.09.2023	07:00	19.09.2023	19:00
111	533	Z-73300 E	Kadaň-Pruněřov : záhl. a zhl. směr odb. Dubina, část po LIS mezi výhybkami č. 1-6. Kadaň-Pruněřov - Odb Dubina : 1. + TV	T+S														5	5	30						50		Výměna pražců ve výhybce č. 1, oprava GPK 1. TK + výh. č. 1, 6, 7, 9.	UNL 11	8	O	Ne	4d	16.09.2023	07:00	19.09.2023	19:00
112	533	Z-73270 B1	Vojkovice nad Ohří : záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návestidla 2S po námezník výhybky č. 13. Vojkovice nad Ohří : 2. bez TV, v části od návestidla S2 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří : 4. bez TV, v části od návestidla S4 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří : 2. + TV, Vojkovice nad Ohří : 2., 4. jen TV	T+S		N												5	5	30				PJ kolem pracovního místa 50 km/h od km 164,000 do km 164,200 v čase 8:00 - 14:00 hod. - v provozované 1. koleji.	Stavba a výstroj stojáru trakčního vedení.	UNL 11	8	I	D	6h	18.09.2023	08:00	18.09.2023	14:00			
113	533	Z-73270 C	Vojkovice nad Ohří : celá + TV, Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří : 1. + TV, Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří : 2. + TV	X T+S								X	X	X												0		Montáž bran trakčního vedení, montáž napájecích převěšů.	UNL 11	8	I	D	2x4h	20.09.2023	00:30	21.09.2023	04:30
114	533	Z-73270 A	Vojkovice nad Ohří : záhl. a zhl. 1. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návestidla 1S po námezník výhybek č. 12 a 15. Vojkovice nad Ohří : 1., 3. jen TV, Vojkovice nad Ohří : 1. bez TV, v části od návestidla S1 po námezník výhybky č. 15 Vojkovice nad Ohří : 3. bez TV, v části od námezniku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 12 Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří : 1. + TV	T+S														5	5	5				PJ 30 km/h od km 163,900 do km 164,350 v termínu od 22. - 24.09.2023 v čase 07:00 - 18:00 hod. denně pro 2. kolej. Uzavírka přejezdu v km 163,941 (P77) od 22.09., 07:00 hod. do 24.09.23, 17:00 hod.	Oprava přejezdu v km 163,941 (P77), demontáž a montáž přejezdové konstrukce, výměna pražců, montážní práce na rekonstrukci NP.	UNL 11	8	O	Ne	3d	22.09.2023	07:00	24.09.2023	17:00			
115	533	Z-73270 B2	Vojkovice nad Ohří : záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrov nad Ohří, v části od návestidla 2S po námezník výhybky č. 13. Vojkovice nad Ohří : 2. bez TV, v části od návestidla S2 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří : 4. bez TV, v části od návestidla S4 po námezník výhybky č. 13 Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří : 2. + TV, Vojkovice nad Ohří : 2., 4. jen TV	T+S		N												5	5	30				PJ 30 km/h od km 163,900 do km 164,350 v termínu 25. - 27.09.2023 v čase 07:00 - 18:00 hod. denně pro 1. kolej. Uzavírka přejezdu v km 163,941 (P77) od 25.09., 07:00 hod. do 27.09.23, 17:00 hod.	Oprava přejezdu v km 163,941 (P77), demontáž a montáž přejezdové konstrukce, výměna pražců, montážní práce na rekonstrukci NP.	UNL 11	8	O	Ne	3d	25.09.2023	07:00	27.09.2023	17:00			
116	533	Z-73309 G	Cheb : zhl. 1. staniční koleje, část od námezniku výhybky č. 17 (počítací bod CPB36) k námezniku výhybky č. 38. Cheb : zhl. 2. staniční koleje, část od návestidla Se12 po hrotu jazyků výhybky č. 39. Cheb : 1. bez TV, v části od námezniku výhybky č. 38 po návestidlo L1 Cheb : 2. bez TV, kolej „jih“, sekce E/7 (modrá) Cheb : 2. bez TV, v části od hrotu jazyků výhybky č. 39 po návestidlo L2 Cheb : 1. jen TV, kolej „střed“, sekce E/1 (zelená) Cheb : 2., 4b jen TV, koleje „střed“, sekce E/2 (žlutá)	S		N												5	5	30						70		Regulace trakčního vedení ve výhybkových spojkách č. 14/21, 22/28, 38/39.	UNL 11	8	C	N	5h	29.09.2023	23:40	30.09.2023	04:20
117	534	Z-73302 A	Krásný Dvůr : celá bez TV, Kašnice - Krásný Dvůr : traťová bez TV, Krásný Dvůr - Vilémov u Kadaně : traťová bez TV	X T+S								X	X	X												0		Oprava nástupiště v dopravně Krásný Dvůr.	UNL 11	8	O	Ne	5d	04.09.2023	07:30	08.09.2023	14:30
118	535	Z-75020 A	Louka u Litvínova : zab. zař.: PZS P2168 v km 11,488/53,980/132,069	S																						80		Terénní úpravy PZS P2168 3ZBL.	UNL 11	8	I	Ne	3d	11.09.2023	08:00	13.09.2023	16:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras		Zpoždění			Odklon			Poznámka	Důvod konání výluky	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení										
				Zast. provozu	Vyh. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT/NVÚ	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková								Nákladní	% zbyvajících KD	Den	Čas	Den	Čas							
119	536	Z-73293 A	Karlovy Vary dolní nádraží: celá bez TV, Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary: traťová bez TV, Karlovy Vary-Březová - Karlovy Vary dolní nádraží: traťová bez TV, Karlovy Vary: záhl. traťové koleje směr Karlovy Vary dolní nádraží, v části od návěstidla DL k návěstidlu Se8	X	T+S											X	X	X													0	Současné s ROV 73269 A.	Snesení SK a výhybek, montáž 1. a 2. SK v nové poloze, výstavba nástupiště 2x 60 m, práce na ZZ a EOV.	UNL 11	8	O	Ne	90d	01.09.2023	08:30	29.11.2023	16:00
120	536	Z-75019 B	Bečov nad Teplou: zab. zař.: SZZ. JOP D3 (REMOTE)	X	S											X	X	X												0	Výměna SW zařízení JOP D3 REMOTE má vliv na všechny přejezdy v úseku Mariánské Lázně - Karlovy Vary a na 3 přejezdy v úseku Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou vliv i na rameno 522. Současné s ROV 75019 A.	Výměna SW zařízení JOP D3 REMOTE v ŽST Bečov nad Teplou v souvislosti s aktivací PZS se závoramí na přejezdu v km 57,572 (P1815).	UNL 11	8	I	D	1h	27.09.2023	01:40	27.09.2023	02:40	
121	539	Z-53156 A	Česká Lípa hlavní nádraží - Bliževdly: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Bliževdly. Bliževdly: záhl. TK směr Česká Lípa	X	T+S											X	X													0		Sanace tělesa žel. náspu v km 71,250 - 71,280; 72,300 - 72,350; oprava žel. přejezd P3384 km 83,152 (bez vlivu na ND, zřizování BK v délce 3 109 m.	HKR 8	7	I	Ne	47d	28.09.2023	08:00	13.11.2023	17:00	
122	702	Z-93100 D	Balkova Lhota: záhl. směr Božejovice		S													5												50	Souběh s etapami A, C.	SVK (v obou pasech) v km 9,500 - 9,750 se zřízením BK včetně upína- cí teploty (práce ST ČB).	PLZ 10	5	O	Ne	3d	23.09.2023	07:00	25.09.2023	17:00	
123	702	Z-93100 C	Božejovice: celá bez TV, Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV	X	T+S											X	X	X													0	Souběh s etapou A.	Úprava a rekonstrukce zastávky Podařov (investice SSZ). SVK (oba pásy) v km 11,300 -11,700; 12,100 -12,400 a 15,200 -15,700 se zřízením BK, osazování kotev (práce ST ČB).	PLZ 10	5	IO	Ne	15d	11.09.2023	07:45	25.09.2023	17:00
124	702	Z-93100 A	Božejovice - Milevsko: traťová bez TV	X	T											X	X	X													0	ND Tábora-Milevsko.	Rekonstrukce železničního mostu v km 21,510 (investice SSZ). Běžná údržba železničního svršku, údržba průjezdného průřezu.	PLZ 10	5	IO	Ne	60d	11.09.2023	07:45	09.11.2023	16:10
125	705	Z-93110 B	Nová Ves nad Lužnicí: výh.: 3 v části od hrotu jazyka k námezniku výhybky, Nová Ves nad Lužnicí: 3., 5. bez TV, v částech od námezniku výhybky č. 3 do km 5,980		S																										50	Dokončení rozpracované opravy výhybky č. 3 včetně přípojných polí.	PLZ 10	5	O	Ne	4d	06.09.2023	18:15	09.09.2023	14:00	

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření												Odřeknutí tras		Zpoždění			Odklon			Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení																
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT/INVÚ	PVNJR/VNJR	RJR	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní								% zbývajících KD	Den	Čas	Den	Čas														
126	705	Z-93113 B	Jílovce: celá + TV, Nové Hradky - Borovany: traťová bez TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hradky: celá jen TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV	X	T+S				L					X	X	X																						0	Prodloužení nepřetržitě výluky dle ROV 93113 etapy B. Výluka je v RPV 2023 schválena v termínu 18.09.2023 - 27.10.2023. Nově bude výluka prodloužena do 01.11.2023. Neprojednané období je od 28. 10.2023 - 01.11.2023 a je předmětem této žádosti. Konsolidační PJ=50 km/hod v dl. 445m v km 185,640-186,085 od 01.11. do 15.11.2023 a v dl. 225 m v km 192,050-192,275 od 01.11. do 15.11.2023.	Rekonstrukce mostů v km 185,819 a 192,202 s výměnou železničního svršku, úpravy TV (investice SSZ). Běžná údržba žel. svršku a TV, údržba vegetace. Údržba nástupištních přístřešků v ŽST České Velenice (dne 24.10.).	PLZ 10	5	IO	Ne	5d	#####	0:00	01.11.2023	15:15
127	707	Z-93112 C	Čkyně: celá bez TV, Čkyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, Volyně - Čkyně: traťová bez TV	X	T+S									X	X	X																				0	V souběhu s ROV 93112 A.	TSO výhybky č. 3 formou SVP v dopravně Čkyně včetně přípojných polí, odstranění zavedené PJ, běžná údržba železničního svršku.	PLZ 10	6	O	Ne	6d	18.09.2023	08:00	23.09.2023	17:50		
128	707	Z-93116 C	Černý Kříž: celá bez TV, vyjma záhlaví směr Volary	X	T+S									X	X	X																				0	Dovyloučení ke schválené výluce z RPV 2023 (Volary - Černý Kříž: traťová bez TV, Černý Kříž: záhl. směr Volary).	TSO koleje s odstraněním PJ v km 59,200-61,400, běžná údržba železničního svršku.	PLZ 10	6	O	Ne	20d	25.09.2023	08:25	14.10.2023	17:15		
129	707	Z-93116 B	Nové Údolí: celá bez TV, Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV	X	T+S									X	X	X																				0	V RPV 2023 výluka schválena v období 03.10.2023 - 17.10.2023. Došlo k posunu začátku nepřetržitě výluky o 3 dny (výluka nově požadována od 30.09.2023 - 14.10.2023). Neprojednané období je předmětem této žádosti.	TSO koleje v km 63,100-64,000, běžná údržba žel. svršku.	PLZ 10	6	O	Ne	3d	30.09.2023	08:00	#####	0:00		
130	708	Z-95014 A	Vodňany: zab. zař.: PZS v km 4,233 (P1417)		S																															80	Výměna technologie PZS v km 4,233, změna zabezpečení PZS v km 4,233 - doplnění závor, výměna výstražníků, zrušení a osazení nových přejezdníků, výměna SW, aktivace nového PZS typ 3ZBLI (investice SSz - změna zabezpečení PZS).		PLZ 10	6	I	Ne	5d	04.09.2023	08:20	08.09.2023	16:20		
131	708	Z-95014 B	Vodňany - Bavorov: zab. zař.: PZS v km 4,874 (P1419)		T																															80	Vypnutí PZZ č. P1419 v km 4,874 z důvodu vazby na aktivovaný PZZ P1417 v km 4,233 (investice SSz - změna zabezpečení PZZ P 1417).		PLZ 10	6	I	Ne	5d	04.09.2023	08:20	08.09.2023	16:20		

