Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 2 Přehled projednaných změn výluk duben 2021

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zast. provozu	Výl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odtaknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
1	301	Z-23055 F	**Dětmarovice:** 1b. bez TV, zhl. ze směru Bohumín od náv.Se20 po náv.L1		S													10	10	30				80	Změna termínu konání, původní termín 28.04.2021.	BC PEDE- svařování výh. 25-26	OVA 1	1	I	D	6h	16.04.2021	07:30	16.04.2021	13:30
2	308	12C60012	**Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou:** 2 + TV, **Lhotka nad Bečvou:** záhl. a zhl. 2.traťové koleje ze směru Hustopeče nad Bečvou. **Lhotka nad Bečvou:** sudá + TV		T+ S			N									5	5	15				50	Doplnění termínů.	Doplněna výšková úprava koleje a výh.+ regulace TV	OLC 2	2	I	D	2x10h	15.04.2021	07:30	16.04.2021	17:30
3	310	Z-25002 A	**Dětřichov nad Bystřicí - Moravský Beroun:** zab. zař.: traťové zabezpečovací zařízení. **Dětřichov nad Bystřicí - Valšov:** zab. zař.: traťové zabezpečovací zařízení. **Dětřichov nad Bystřicí:** zab. zař.: přejezdové zabezpečovací zařízení v km 44,644. **Dětřichov nad Bystřicí:** zab. zař.: staniční zabezpečovací zařízení		T+ S												5	5	10				95	Původní termín 01.04.2021 - 20.04.2021, nový termín 16.04.2021 - 30.04.2021.	Oprava zab.zařízení(aktivace nového ZZ ESA)	OVA 1	2	I	Ne	11d	20.04.2021	14:00	30.04.2021	14:20
4	320	33073 A	**Brno-Maloměřice:** zhl. jižní kolejí číslo 10a., 56, 57. **Brno-Maloměřice:** zhl. severní kolejí číslo 51, 52, 53, 90. **Brno-Maloměřice:** 8.,10.,10a. bez TV, **Brno-Maloměřice:** 101b. jen TV, její část od ÚO č. 43 ve směru severní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 10c. jen TV, její část od ÚO č. 54 ve směru jižní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 1b.,2b.,4a.,6.,8.,10.,10a.,10b.,51.,52.,53.,53a.,56.,57. jen TV, **Brno-Maloměřice:** 1c jen TV, její část od ÚD č. 66 ve směru jižní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 2.,4. jen TV, jejich část od ÚD č. 56, 57 ve směru severní zhlaví **Brno-Maloměřice:** 4c. jen TV, její část od ÚO č. 48A ve směru jižní zhlaví		S			L															90	Původní termín 23.04.2021 - 30.04.2021, nový termín 23.04.2021 - 07.05.2021.	Celková oprava staniční koleje č.10 - výměna kolejového lože, bagrování, výměna kolejnic, sypání štěrku, svařování	BNO 4	3	O	Ne	7d	30.04.2021	15:30	07.05.2021	15:30

5	501	55009 A	**Pardubice hlavní nádraží:** zab. zař.: SZZ . přestavník výhybky 2		S													**5**	**5**	**10**				**10**	Výhybky uzamčeny výměnovými zámky do přímého směru – Tabule k zavěšování hlavních klíčů, jízdy po 1. a 2. koleji, jízdy na PN. Jízdy do depa přes pražské zhlaví. Doplnění vymezení o přestavník výhybky č. 2	Přepínání výhybek na obsluhu z JOP. Od 6.4.2021 7:00 hodin do 1.5.2021 19:00 hodin zavedena pomalá jízda 40 km/h v obvodu celé ŽST Pardubice.	HKR 7	4	I	D	12h	06.04.2021	07:00	06.04.2021	19:00
6	525	63009 B	**Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice:** 1. + TV, **Praha-Malešice:** 1b bez TV, **Praha-Zahradní Město:** záhl. malešické od návěstidla 1S po návěstidlo Se8		T+S																X	X	X	**0**	Do 26.5.2021 ZASTAVEN PROVOZ - souběh s etapou E. Původní termín 12.04.2021 - 04.10.2021, nový termín 11.04.2021 - 04.10.2021	Most "Triangl"	PHA 13	5	I	Ne	1d	11.04.2021	21:00	12.04.2021	07:30
7	525	63009 G	**Praha-Zahradní Město:** zhl. malešické od návěstidla Se8 po počítací bod ZPB1 a po námezník výh. č.13		S																			**80**	ZP Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice. Původní termín 12.04.2021 - 04.10.2021, nový termín 11.04.2021 - 26.05.2021.	Rekonstrukce	PHA 13	5	I	Ne	1d	11.04.2021	21:00	12.04.2021	07:30
8	525	63009 H	**Praha-Zahradní Město:** zhl. malešické od návěstidla Se9 po návěstidlo Se12	X	S																X	X	X	**80**	Souběh s etapou B, E. ZP Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice. 12.04.2021 - 26.05.2021, nový termín 11.04.2021 - 26.05.2021.	Rekonstrukce	PHA 13	5	I	Ne	1d	11.04.2021	21:00	12.04.2021	00:00
9	525	63009 Q3	**Praha-Zahradní Město:** 201. jen TV, napěťově od ÚO S403 (km 6,820) po ÚO 432 (km 179,415) a po ÚO 403 (km 179,480) v dopravně Praha-Zahradní Město		S			L										**5**	**5**	**30**	X	X	X	**40**	Souběh s etapou R3. Původní termín 25./26.04.2021.	Mt TV spojka 2/6	PHA 13	5	I	N	6h	24.04.2021	23:00	25.04.2021	05:00
10	525	63009 R3	**Praha-Zahradní Město:** 202. jen TV, napěťově od ÚO S404 po ÚO 404 v dopravně Praha-Zahradní Město		S			L										**5**	**5**	**30**	X	X	X	**40**	Souběh s etapou Q3. Původní termín 25./26.04.2021.	Mt TV spojka 2/6	PHA 13	5	I	N	6h	24.04.2021	23:00	25.04.2021	05:00

11	529	73113 A	**Klobuky v Čechách - Peruc:** traťová bez TV	X	T							X												**0**	Změna termínu, původní termín 06.04.2021 - 16.04.2021, nový termín 15.04.2021 - 25.04.2021.	Oprava propustku v km 76,934 .	UNL 11	8	OS	Ne	9d	16.04.2021	17:00	25.04.2021	17:00
12	529	Z-73115 A	**Chlumčany u Loun:** celá bez TV	X	T+S							X												**0**	Přivyloučení k výluce Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV.	Zemní práce, osazení mostních provizorií, přeložky inž. sítí GO přejezdů P2151 a P2152, SVK, broušení.	UNL 11	8	C/O	Ne	8d	26.04.2021	07:00	03.05.2021	14:00
13	537	Z-63096	**Všetaty:** záhl. směr Byšice, od návěstidla Se36 po návěstidlo BS. **Mladá Boleslav hlavní nádraží:** záhl. směr Chotětov,od návěstidla L po návěstidlo Se 2	X	T+S					X		X			**X**	**X**	**X**				X			**0**	ZASTAVENÝ PROVOZ. Přivyloučení k výluce Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Byšice: celá bez TV.	Výměna dřevěných pražců, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplněništěrkového lože, úprava GPK strojně.	PHA 14	7	O	Ne	25d	06.04.2021	08:20	30.04.2021	17:15