Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
1	301	Z-23104 R1	**Koukolná odb. - Závada odb.:** traťová + TV, **Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží:** 2. + TV, **Petrovice u Karviné - Dětmarovice:** 1. + TV	X	T						X						**X**					X	**0**	ZP v úseku Koukolná odb. - Závada odb.	BC PEDE - výměna izolátorů TV.	OVA 1	1	I	D	4h	01.06.2023	00:00	01.06.2023	04:00
2	301	Z-23235 Z2	**Ostrava-Vítkovice - Odra odb.:** zab. zař.: ETCS v 2. TK		T													**5**		**5**				**90**		Vypnutí ETCS (balízy).	OVA 1	1	O	Ne	9d	01.06.2023	07:00	09.06.2023	19:00
3	301	Z-23198 A	**Petrovice u Karviné:** 1., 3. + TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice 1. TK. **Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné:** 2/1. + TV		T+S			N												**30**				**80**		BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	OVA 1	1	I	D	8h	02.06.2023	10:00	02.06.2023	18:00
4	301	Z-23235 C	**Odra odb.:** 204a. bez TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Vítkovice od náv. 2VL po IS mezi výh. č. 202 - 205. **Ostrava-Vítkovice:** sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Odra odb. od náv. 2S po náv. L2, L4. **Ostrava-Vítkovice - Odra odb.:** 2. + TV		T+S			N										**5**		**10**				**70**		Výměna a vevaření kolejnic, vyjmutí a vložení kolejového roštu, odstranění znečišt. Štěrk. lože, dosypání štěrku, odbití ASP.	OVA 1	1	O	Ne	7d	03.06.2023	07:00	09.06.2023	19:00
5	301	Z-23198 B	**Petrovice u Karviné:** 1., 3. + TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmarovice 1. TK. **Dětmarovice - Petrovice u Karviné:** 1. jen TV		T+S			N										**5**	**5**	**30**				**70**		BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	OVA 1	1	I	D	2x8h	03.06.2023	07:30	04.06.2023	15:00
6	301	Z-23198 C	**Petrovice u Karviné:** 1., 3., 7., 9. bez TV, lichá jen TV, zhl. ze směru Dětmarovice. vypnutí TV od ÚO 411 po ÚO 401 v dopravně Petrovice u Karviné		S			N												**30**				**70**		BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	OVA 1	1	I	N	6h	05.06.2023	22:00	06.06.2023	04:00
7	301	Z-23198 D	**Petrovice u Karviné:** 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmarovice 1. TK. **Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.:** 1/2., 2/1. jen TV, **Dětmarovice - Petrovice u Karviné:** 1. jen TV		T+S			L												**30**				**70**		BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	OVA 1	1	I	N	6h	06.06.2023	22:00	07.06.2023	04:00
8	301	Z-23198 E	**Petrovice u Karviné:** 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmarovice. **Dětmarovice - Petrovice u Karviné:** 2. + TV		T+S			L												**30**				**70**		BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	OVA 1	1	I	N	6h	07.06.2023	22:00	08.06.2023	04:00
9	301	Z-23198 F	**Petrovice u Karviné:** 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice. **Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.:** 1/2. + TV		T+S			L												**30**				**70**		BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	OVA 1	1	I	D	5h	09.06.2023	10:00	09.06.2023	15:00
10	301	Z-23235 E	**Ostrava-Vítkovice:** lichá + TV		S			N																**90**		Výměna a vevaření kolejnic, vyjmutí a vložení kolejového roštu, odstranění znečištěného štěrkového lože, dosypání štěrku, podbití ASP.	OVA 1	1	O	Ne	9d	10.06.2023	07:00	18.06.2023	17:00
11	301	Z-23198 G	**Petrovice u Karviné:** 2. bez TV, 2., 4. jen TV		S			N																**80**		BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	OVA 1	1	I	D	8h	10.06.2023	10:00	10.06.2023	18:00
12	301	Z-23245 D	**Třinec (Trzyniec):** 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystřické. nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železárny a.s. na bystřickém zhlaví v dopravně Třinec	X	S							X						**5**	**5**	**30**				**0**		CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. kabelových lávek a kabelů.	OVA 1	1	C	D	5h	11.06.2023	05:00	11.06.2023	09:45
13	301	Z-23198 H	**Petrovice u Karviné:** 2., 6., 8., 10., 12., 16., 18. bez TV, sudá jen TV, zhl. ze směru Zebrzydowice		S			L												**30**				**70**		BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	OVA 1	1	I	D	8h	11.06.2023	10:00	11.06.2023	18:00
14	301	Z-23245 A	**Třinec (Trzyniec):** 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystřické. nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železárny a.s. na bystřickém zhlaví v dopravně Třinec	X	S						X	X			**X**						**60**				**0**		CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. kabelových lávek a kabelů.	OVA 1	1	C	D	2x1h	12.06.2023	08:35	13.06.2023	09:25

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
15	301	Z-23198 I	**Petrovice u Karviné:** 12., 16., 20., 22., 26. bez TV, 12.-26. jen TV		S			L												**30**				**70**		BC PEDE - výměna izolátorů v TV.	OVA 1	1	I	D	2x8h	12.06.2023	10:00	13.06.2023	18:00
16	301	Z-23245 B	**Třinec (Trzyniec):** 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystřické. nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železárny a.s. na bystřickém zhlaví v dopravně Třinec	X	S						X	X		**X**					**60**				**0**		CPS - Rekonstr. KOP - demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. kabelových lávek a kabelů.	OVA 1	1	C	D	2x1h	12.06.2023	10:35	13.06.2023	11:25
17	301	Z-23245 C	**Třinec (Trzyniec):** 1., 1a., 2., 2a., 4., 5., 5a., 5b., 6a., 13a., 15. bez TV, zhl. bystřické. nemožnost jízdy vlaků na vlečku Třinecké železárny a.s. na bystřickém zhlaví v dopravně Třinec	X	S						X	X		**X**					**60**				**0**		CPS - Rekonstrukce KOP - demontáž potrubí KOP DN 1200 vč. kabel. lávek a kabelů.	OVA 1	1	C	D	2x1h	12.06.2023	12:35	13.06.2023	13:25
18	301	Z-23246 B1	**Petrovice u Karviné - Dětmarovice:** 1., 2. bez TV	X	T						X				**X**					**60**				**0**		BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	OVA 1	1	I	D	2h	17.06.2023	08:20	17.06.2023	10:20
19	301	Z-23246 B2	**Závada odb. - Koukolná odb.:** traťová bez TV	X	T						X						**X**							**0**		BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	OVA 1	1	I	D	5h	17.06.2023	08:20	17.06.2023	13:00
20	301	Z-23246 B	**Dětmarovice:** celá jen TV, **Petrovice u Karviné:** celá jen TV, **Dětmarovice - Bohumín:** 1., 2. jen TV, **Petrovice u Karviné - Dětmarovice:** 1., 2. jen TV, **Zebrzydowice - Petrovice u Karviné:** 1/2., 2/1. jen TV, **Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží:** 1., 2. jen TV, **Závada odb. - Koukolná odb.:** traťová jen TV, **Karviná hlavní nádraží:** sudá jen TV		T+S			L			X			**X**	**X**	**X**							**50**		BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	OVA 1	1	I	D	10h	17.06.2023	08:20	17.06.2023	18:00
21	301	Z-23246 B3	**Dětmarovice:** 2., 3., 4., 6. bez TV		S													**10**	**5**	**60**				**40**		BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	OVA 1	1	I	D	5h	17.06.2023	13:00	17.06.2023	18:00
22	301	Z-23246 A1	**Zebrzydowice - Petrovice u Karviné:** 1/2., 2/1. bez TV	X	T															**60**				**0**		BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	OVA 1	1	I	D	2h	18.06.2023	08:20	18.06.2023	10:20
23	301	Z-23246 A	**Petrovice u Karviné:** 2., 3., 5., 6., 20., 22. bez TV, celá jen TV, **Petrovice u Karviné - Dětmarovice:** 1., 2. jen TV, **Zebrzydowice - Petrovice u Karviné:** 1/2., 2/1. jen TV		T+S			L												**30**				**60**		BC PEDE - napěťové zkoušky TV.	OVA 1	1	I	D	10h	18.06.2023	08:20	18.06.2023	18:00
24	302	Z-23190 A	**Hostašovice - Veřovice:** traťová bez TV, **Hostašovice:** záhl. a zhl. ze směru Veřovice od náv. L po nám. výh. č. 3	X	T+S						X	X			**X**		**X**							**0**		Oprava výh. č. 1, 3, údržba TK, oprava GPK ASP.	OVA 1	2	O	Ne	5d	05.06.2023	07:50	09.06.2023	19:00
25	304	Z-23162 D	**Halenkov:** celá bez TV, **Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva:** ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín **Hovězí:** celá bez TV, **Velké Karlovice:** celá bez TV, **Halenkov - Hovězí:** traťová bez TV, **Velké Karlovice - Halenkov:** traťová bez TV, **Vsetín:** záhl. směr Halenkov. **Vsetín:** zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová	X	T+S						X	X		**X**		**X**							**0**		Rek. ŽST Vsetín, zprovoz. SK č. 2a, zruš. izolace v km 35,430 (stav. konec výh. č. 5 nová), zruš. proviz. prop.í SK č. 1a s výh. č. 10XA, zruš. izolace v km 36,981 (stav. konec v. č. 10XA), regulace TV, zruš. příč. proud. propoj., 6kV, úprava KO.	OVA 2	2	I	Ne	2d	06.06.2023	07:00	07.06.2023	06:20
26	304	Z-23046 C1	**Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva:** traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín **Vsetín:** zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová. **Vsetín:** záhl. směr Halenkov	X	T+S						X	X		**X**		**X**							**0**		Rek. ŽST Vsetín, vložení výh. č. 8, 9XA, zatrolejování výh. spojek.	OVA 2	2	I	N	2x8h	11.06.2023	21:15	13.06.2023	04:30

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
27	304	Z-23046 C1	**Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva:** traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín **Vsetín:** zhl. od hrotu jazyka výh. č. 1 nová po námezník výh. č. 3 nová. **Vsetín:** záhl. směr Halenkov	X	T+S						X	X			**X**		**X**							**0**		Rek. ŽST Vsetín, vložení výh. č. 8, 9XA, zatrolejování výh. spojek.	OVA 2	2	I	N	3x8h	18.06.2023	21:15	21.06.2023	04:30
28	305	Z-23210 E	**Polom:** 6. + TV		S																			**95**		Skládání kolejnic.	OVA 1	1	O	Ne	9d	01.06.2023	07:15	09.06.2023	19:00
29	305	Z-23210 C	**Polom - Suchdol nad Odrou:** 1. + TV		T				V		X				**X**		**X**		**10**	**60**				**40**		Souvislá výměna kolejnic, zřízení BK.	OVA 1	1	O	Ne	5d	02.06.2023	07:15	06.06.2023	19:00
30	305	Z-23210 D	**Suchdol nad Odrou - Polom:** 2. + TV		T				V		X				**X**		**X**		**10**	**60**				**40**		Souvislá výměna kolejnic, zřízení BK.	OVA 1	1	O	Ne	3d	07.06.2023	07:15	09.06.2023	19:00
31	305	23025 A	**Polom:** celá bez TV	X	S						X	X				**X**	**X**		**10**	**60**				**0**	Souběh s výlukou ROV 23025 A1. Umožněn průjezd vlaků EN 456, EN 457, RJ 1021, RJ 1020, RJ 1022, RJ 1023. J 30km/h na suchdolském zhlaví cca 100 m.	CPS - montáž nosníků VFT.	OVA 1	1	C	D	4h	15.06.2023	00:20	15.06.2023	04:20
32	305	23025 A1	**Polom:** celá jen TV		S			L			X					**X**	**X**		**10**	**60**				**0**		CPS - montáž nosníků VFT.	OVA 1	1	C	D	8x4h	15.06.2023	00:20	22.06.2023	04:20
33	305	23025 A	**Polom:** celá bez TV	X	S						X	X				**X**	**X**		**10**	**60**				**0**	Souběh s výlukou ROV 23025 A1. Umožněn průjezd vlaků EN 456, EN 457, RJ 1021, RJ 1020, RJ 1022, RJ 1023.PJ 30km/h na suchdolském zhlaví cca 100 m.	CPS - montáž nosníků VFT.	OVA 1	1	C	D	7x4h	16.06.2023	00:20	22.06.2023	04:20
34	305	Z-23183 B	**Ostrava hlavní nádraží:** ost. zař.: část 2. nástupiště od km 267,192 do km 267,258 u 2. staniční koleje .		S													**5**	**5**	**30**				**60**		Oboustranná výměna rámů oken a prosklení lávky pro pěší, včetně opravy pochozích ploch obou ramen.	OVA 1	1	O	Ne	35d	27.06.2023	07:30	31.07.2023	20:00
35	308	23044 G	**Vsetín:** napěťově 1. SK od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753 **Vsetín:** 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV, částečně od ÚO 422 po vloženou izolaci v km 36,981 (stavební konec výh. č. 10XA nová)		S			L					X						**10**					**55**		Rek. ŽST Vsetín, montáž bran TV.	OVA 2	2	I	D	5x10h	01.06.2023	07:30	05.06.2023	17:00
36	308	23044 G1	**Vsetín:** zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 21, 14, 10 po stavební konec výh. č. 10XA nová v km 36,981. **Vsetín:** 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV	X	S								X							**10**				**55**	V čase výluky G 5 x 25 min - 45 min ZP.	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran TV.	OVA 2	2	I	D	5x10h	01.06.2023	07:30	05.06.2023	17:00
37	308	Z-23162 Z	**Vsetín:** zab. zař.: kolejový obvod Lc1aK; Lc2aK; 2bK; V6/8		S								X					**5**	**5**	**10**				**65**		Úprava kolejový obvod Lc1aK; Lc2aK; 2bK; V6/8.	OVA 2	2	I	D	12h	06.06.2023	07:00	06.06.2023	19:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
38	308	Z-23162 A	**Vsetín:** zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od stavebního konce výh. č. 5 (nová) v km 35,408 po námezník výh. č. 3 (nová). **Vsetín:** záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. **Valašská Polanka - Vsetín:** 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín **Vsetín:** TV jeho část od izolace v km 35,408 (námezník výh. č. 5 nová) ve Vsetíně po ÚO 402 v km 35,145	X	T+S							X			**X**		**X**							**0**		Rek. ŽST Vsetín, zprovoz. SK č. 2a, zruš. izolace v km 35,430 (stav. konec výh. č. 5 nová), zruš. proviz. prop. SK č. 1a s výh. č. 10XA, zruš. izolace v km 36,981 (stav. konec v. č. 10XA), regulace TV, zruš. příč. proud. propoj., 6kV, úprava KO.	OVA 2	2	I	Ne	2d	06.06.2023	07:00	07.06.2023	06:20
39	308	Z-23162 B	**Vsetín:** zhl. úsek koleje od náv. Se4 po stavební konec výh. č. 10XA (nová) v km 36,981. **Vsetín:** 1. jen TV, 1. SK částečně od izolace v km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA nová) po ÚO 411 v km 36,753 **Vsetín:** 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV		S			N					X								**10**				**65**		Rek. ŽST Vsetín, zprovoz. SK č. 2a, zruš. izolace v km 35,430 (stav. konec výh. č. 5 nová), zruš. proviz. prop. SK č. 1a s výh. č. 10XA, zruš. izolace v km 36,981 (stav. konec v. č. 10XA), regulace TV, zruš. příč. proud. propoj., 6kV, úprava KO.	OVA 2	2	I	Ne	2d	06.06.2023	21:25	07.06.2023	06:20
40	308	Z-23162 C	**Vsetín:** zhl. částečně od km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA) po náv. Lc1a. **Vsetín:** zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po hrot jazyka výh. č. 2 (nová). **Vsetín:** záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. **Vsetín:** 1a. + TV, **Vsetín - Valašská Polanka:** 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka	X	T+S						X	X			**X**		**X**							**0**		Rek ŽST Vsetín, zprovoz. SK č. 2a, zruš. izolace v km 35,430 (stav. konec výh. č. 5 nová), zruš. proviz. prop. SK č. 1a s výh. č. 10XA, zruš. izolace v km 36,981 (stav. konec v. č. 10XA), regulace TV, zruš. příč. proud. propoj., 6kV, úprava KO	OVA 2	2	I	Ne	2d	06.06.2023	21:25	07.06.2023	06:20
41	308	Z-23046 B	**Vsetín:** zhl. od náv.S2a po námezník výh. č. 3 (nová). **Vsetín:** zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se4 po náv. Lc2a. **Vsetín:** 2a. + TV, **Vsetín:** záhl. 2.TK směr Valašská Polanka. **Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva:** 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín **Vsetín:** 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV	X	T+S			N												**10**				**0**		Rek. ŽST Vsetín, obsluha stavby, sypání štěrku.	OVA 2	2	I	N	4x4h	07.06.2023	23:15	11.06.2023	02:55
42	308	Z-23046 C	**Vsetín:** zhl. od náv.S2a po námezník výh. č. 3 (nová). **Vsetín:** zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se4 po náv. Lc2a. **Vsetín:** 2a. + TV, **Vsetín:** záhl. 2.TK směr Valašská Polanka. **Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva:** 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín **Vsetín:** 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV	X	T+S			N			X						**X**							**0**		Rek. ŽST Vsetín, vložení výh. č. 8, 9XA, zatrolejování výh. spojek.	OVA 2	2	I	N	2x8h	11.06.2023	21:15	13.06.2023	04:30

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
43	308	23144 D	**Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město:** 1. + TV		T								X					**5**	**5**	**20**				**55**		Betonáže TV, vrtání mikropilot, úprava průjezdného průřezu.	OVA 2	2	IO	Ne	3d	12.06.2023	08:00	14.06.2023	15:00
44	308	Z-23046 B	**Vsetín:** zhl. od náv.S2a po námezník výh. č. 3 (nová). **Vsetín:** zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se4 po náv. Lc2a. **Vsetín:** 2a. + TV, **Vsetín:** záhl. 2.TK směr Valašská Polanka. **Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva:** 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín **Vsetín:** 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV	X	T+S			N											**10**				**0**		Rek. ŽST Vsetín, obsluha stavby,, sypání štěrku.	OVA 2	2	I	N	5x4h	13.06.2023	23:15	18.06.2023	02:55
45	308	23144 E	**Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě:** 2. + TV		T								X					**5**	**5**	**20**				**55**		Betonáže TV, vrtání mikropilot, úprava průjezdného průřezu. Po dohodě OZOV zajistí obsluhu vlečky CEMENT Hranice.	OVA 2	2	IO	Ne	3d	15.06.2023	08:00	17.06.2023	15:00
46	308	Z-23046 C	**Vsetín:** zhl. od náv.S2a po námezník výh. č. 3 (nová). **Vsetín:** zhl. směr Valašská Polanka od náv. Se4 po náv. Lc2a. **Vsetín:** 2a. + TV, **Vsetín:** záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. **Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva:** 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín **Vsetín:** 2., 4., 4a., 6., 6b. jen TV	X	T+S			N			X					**X**							**0**		Rek. ŽST Vsetín, vložení výh. č. 8, 9XA, zatrolejování výh. spojek.	OVA 2	2	I	N	3x8h	18.06.2023	21:15	21.06.2023	04:30
47	308	23144 A	**Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město:** 1. + TV		T								X					**5**	**5**	**20**				**55**		Úprava TV, montáž ramen, převešení TV.	OVA 2	2	IO	Ne	5d	24.06.2023	08:00	28.06.2023	15:00
48	308	Z-23046 D	**Vsetín:** sudá jen TV		S			L					X							**10**				**55**		Rek. ŽST Vsetín, montáž bran a napájecího převěsu.	OVA 2	2	I	D	4x10h	27.06.2023	07:00	30.06.2023	17:00
49	308	Z-23046 D1	**Vsetín:** zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 10 stará po náv. Lc2a. **Vsetín:** záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka. **Vsetín:** 2., 4., 4a., 6., 6b. bez TV	X	S								X					**5**	**5**	**20**				**55**	Operativně, v čase výluky D 5 x 25 min - 45 min ZP.	Rek. ŽST Vsetín, montáž bran a napájecího převěsu.	OVA 2	2	I	D	4x10h	27.06.2023	07:00	30.06.2023	17:00
50	308	23144 G	**Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě:** 2. + TV		T								X					**5**	**5**	**20**				**55**		Úprava TV, montáž ramen, převešení TV Po dohodě OZOV zajistí obsluhu vlečky CEMENT Hranice.	OVA 2	2	IO	Ne	2d	29.06.2023	08:00	30.06.2023	15:00
51	308	23144 B1	**Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě:** 2. + TV		T								X					**5**	**5**	**15**				**75**	Prodloužení schválené nepřetržité výluky, původně etapa B v termínu 28. 5. 2023 - 1. 6. 2023. Nově etapa B1 v termínu 28. 5. 2023 - 6. 6. 2023.	Betonáže TV, vrtání mikropilot, úprava průjezdného průřezu. Po dohodě OZOV zajistí obsluhu vlečky CEMENT Hranice.	OVA 2	2	IO	Ne	5d	01.06.2023	15:00	06.06.2023	15:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
52	308	Z-23046 A	**Vsetín:** zhl. částečně od km 36,967 (stavební konec výh. č. 9XA) po náv. Lc1a. **Vsetín:** zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po hrot jazyka výh. č. 2 (nová). **Vsetín:** záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. **Vsetín:** 1a. + TV, **Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka:** 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka **Vsetín:** 1. jen TV, vypnutí TV 1. SK částečně od izolace v km		T+S								X					**5**	**5**	**20**				**65**		Rek. ŽST Vsetín, st. p. č.3A vložení výh. č. 8, 9XA a zprovoznění spojky výh. č. 10XA, 9XA. Poslední 2 dny práce na zab. zař.. (Spojka výh. č. 2, 4 a 7, 8 funkční až na konci st. p. č. 3).	OVA 2	2	I	Ne	16d	07.06.2023	06:20	22.06.2023	17:00
53	312	Z-23154 F	**Lipová Lázně - Vápenná:** část traťové koleje bez TV, od km 0,548 do km 4,000 **Lipová Lázně:** záhl. směr Vápenná	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Výměna pražců, kolejnic, úprava a zřízení BKprava průjezdného průřezu úprava GPK v TK.	OVA 2	2	O	Ne	10d	03.06.2023	07:00	12.06.2023	18:00
54	314	Z-55019 A	**Chornice - Městečko Trnávka:** zab. zař.: PZS v km 45,340 (P6604)		T	X												**5**	**5**	**5**				**100**		Oprava PZS.	HKR 7	2	O	Ne	5d	05.06.2023	08:00	09.06.2023	16:00
55	316	Z-23219 A	**Staré Město u Uher. Hradiště:** celá + TV	X	S						X				**X**	**X**	**X**							**0**		CPS - demontáž kabelu VN pro E.ON v km 136,910-137,030.	OVA 2	1	C	D	3h	28.06.2023	00:20	28.06.2023	03:15
56	317	Z-23196 D	**Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod:** traťová bez TV, **Újezdec u Luhačovic:** záhl. a zhl. směr Uherský Brod	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Oprava TK, GPK ASP, svařování do BK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu.	OVA 2	1	O	Ne	2d	12.06.2023	08:00	13.06.2023	17:00
57	317	Z-23238 B	**Nezdenice - Újezdec u Luhačovic:** traťová bez TV, **Újezdec u Luhačovic:** záhl. a zhl. směr Nezdenice	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Oprava TK, oprava výh. č. 1, 2, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad svřování do BK, čištění blátivých míst.	OVA 2	1	O	Ne	2d	14.06.2023	08:00	15.06.2023	17:00
58	317	Z-23196 A	**Hradčovice:** celá bez TV, **Hradčovice - Kunovice:** traťová bez TV, **Uherský Brod - Hradčovice:** traťová bez TV	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Oprava TK, výměna kolejnic, odstranění def.vad, svařování do BK, doplnění štěrku, odstr.porostů, oprava GPK, výměna hmoždinek betonových pražců, úprava průjezdného průřezu.	OVA 2	1	O	Ne	2d	12.06.2023	08:00	13.06.2023	17:00
59	318	33110 D	**Nemotice - Nesovice:** 2. bez TV		T				P		X	X			**X**		**X**							**50**		Odstranění def. vad, výměna kolejnic - svařování.	BNO 4	3	O	Ne	4d	10.06.2023	07:25	13.06.2023	13:35
60	320	33031 D1	**Lanžhot - Lanžhot st.hr.:** 1. bez TV, její část od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR **Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** 2. bez TV, její část od km 11,290 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot **Lanžhot - Lanžhot st.hr.:** 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086 **Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot	X	T							X			**X**	**X**	**X**					X		**0**	Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/ČR.	Modernizační práce na straně ŽSR.	BNO 4	3	I	D	8h	17.06.2023	11:20	17.06.2023	19:20
61	320	33031 E2	**Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje		T								X					**10**	**10**	**25**				**0**	Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/ČR.	Modernizační práce na straně ŽSR.	BNO 4	3	I	D	8h	17.06.2023	11:20	17.06.2023	19:20

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
62	320	33031 F2	**Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. **Lanžhot - Lanžhot st.hr.:** zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) v 1. traťové koleji		T								X					**10**	**10**	**25**				**0**	Devínská Nová Ves - Kúty št.hr.SR/ČR.	Modernizační práce na straně ŽSR.	BNO 4	3	I	D	8h	17.06.2023	11:20	17.06.2023	19:20
63	326	Z-33121 J	**Skalice nad Svitavou:** zab. zař.: PZS v km 194,412 (P6810)		S								X					**5**	**5**	**5**				**95**	V souběhu s výlukou 33121 A, B. Uzavření přejezdu pro všechny účastníky silničního provozu včetně chodců. Zabezpeč. zař. PZS P6810 bude vypnuto z činnosti. Jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluh. návěstidel.	Vypnutí PZS z důvodu opravy přejezdu.	BNO 4	9	O	Ne	12d	08.06.2023	08:15	19.06.2023	17:45
64	326	Z-33121 B	**Skalice nad Svitavou:** zhl. 8. koleje směr Letovice, jeho část od izolovaného styku výhybky číslo 23 po hroty jazyků výhybky číslo 24. **Skalice nad Svitavou:** zhl. koleje číslo 4 směr Letovice. **Skalice nad Svitavou:** záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Letovice, od náavěstidla 2S po námezník výhybky číslo 24. **Skalice nad Svitavou:** 2. bez TV, její část, od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 28 **Skalice nad Svitavou:** 4. bez TV, její část, od km 194,175 po námezník výhybky číslo 24 **Skalice nad Svitavou:** 4b. bez TV, **Skalice nad Svitavou - Letovice:** 2. + TV, **Skalice nad Svitavou:** sudá jen TV		T+S			N	V		X		X		**X**				**5**	**30**				**55**	V souběhu s výlukou 33121 J. Nelze od Letovic na sudou skupinu.	Oprava železničního přejezdu P6810, oprava GPK výhybek 23, 24, 25, 28, 30, 32, výměna jazyků a opornic ve výhybkách číslo 28, 30, 32, výměna kolejnic v km 199,000 - 199,420 a v km 201,600 – 202,140, údržba TV.	BNO 4	9	O	Ne	6d	14.06.2023	08:15	19.06.2023	17:45
65	326	Z-33121 A	**Skalice nad Svitavou:** zhl. koleje 5b směr Letovice. **Skalice nad Svitavou:** záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla 1S po námezníky výhybek číslo 26 a číslo 27 a po hroty jazyků výhybky číslo 20. **Skalice nad Svitavou:** 1. bez TV, její část, od námezníku výhybky číslo 27 po návěstidlo S1 **Skalice nad Svitavou:** 3. bez TV, její část, od námezníku výhybky číslo 27 po návěstidlo Sc3 **Skalice nad Svitavou:** 5b. bez TV, její část od návěstidla Se13 po hroty jazyků výhybky číslo 20 **Skalice nad Svitavou:** 5c. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 20 po návěstidlo Se15 **Letovice - Skalice nad Svitavou:** 1. + TV, **Skalice nad Svitavou:** lichá jen TV		T+S			N	V		X		X		**X**				**5**	**30**				**65**		Oprava železničního přejezdu P6810, oprava GPK výhybek 20, 26, 27, 29, 31, 33, výměna jazyků a opornic ve výhybkách číslo 29, 33, výměna kolejnic v km 199,350 - 198,990 a v km 196,580 - 195,980, údržba TV.	BNO 4	9	O	Ne	7d	08.06.2023	08:15	14.06.2023	08:15

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
66	501	Z-53129 E	**Pardubice hlavní nádraží:** zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí17, 19a, 21 od návěstidel L17, L19a, L21, námezníku výhybky číslo 54XN a hrotů jazyků výhybky číslo 84 po námezník výhybky číslo 85XN. **Pardubice hlavní nádraží:** zhl. zhlaví 1. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 26XN po km 305,050 (snímač počítačů náprav PPB24). **Pardubice hlavní nádraží:** 1c., 19., 21., 21a., 23., 25., 27., 29., 31., 91. jen TV, od úsekového děliče číslo 13 po úsekový dělič číslo 26X a vloženou izolaci v km ….. (v koleji číslo 1c) **Pardubice hlavní nádraží:** 1c., 13b., 17. bez TV, 1c. SK, její část od návěstidla Se61A po námezník výhybky číslo 85XN; 17. SK, její část od návěstidla L17 po námezník výhybky číslo 26XN		S												**5**	**5**	**30**				**20**	V souběhu s nepřetržitou výlukou 53002 K, 53015 D, H a 53082 D.	Rekonstrukce výhybek číslo 81, 84, 88ab.	HKR 7	4	I	Ne	29d	02.06.2023	05:10	30.06.2023	18:00
67	501	Z-53102 C	**Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje:** zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. **Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje:** výh.: 6, 7, **Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje:** 2., 2a., 2b., 4., 4a. + TV, kolejově 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Lc2; 4. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 7 po návěstidlo Lc4, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a úsekový dělič číslo 5		S												**5**	**5**	**15**				**20**	V souběhu s výlukou 53102 A.	Zřízení žel. spodku a svršku, svařování.	HKR 7	9	I	Ne	3d	05.06.2023	12:00	07.06.2023	24:00
68	501	Z-53129 J	**Pardubice hlavní nádraží:** 19. bez TV, její část od návěstidla Lc19 po návěstidlo S19		S																			**30**	V souběhu s nepřetržitou výlukou 53002 K, 53015 D, H, 53082 D a 53129 E.	Zrušení staveništního křížení K1, vložení nové výhybky číslo 32XN.	HKR 7	4	I	Ne	23d	08.06.2023	07:00	30.06.2023	18:00
69	501	Z-53129 T	**Pardubice hlavní nádraží:** napěťově záhlaví a zhlaví 1. TK směr Kostěnice od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 304,825 (mezi výhybkami 12XN a 15XN) v dopravně Pardubice hlavní nádraží		S			N			X				**X**			**5**	**5**	**60**			X	**20**	V souběhu s nepřetržitou výlukou 53002 K, 53015 D, H, 53082 D a 53129 E, J.	Regulace TV v elektrickém dělení.	HKR 7	4	I	Ne	9d	17.06.2023	18:00	25.06.2023	18:00
70	501	Z-63138 A	**Kolín seřaďovací nádraží:** 22.,24. bez TV, výh.: 15X		S																			**40**		Oprava kolejí, výměna kolejnic, upevňovadel, výměna dřevěných pražců ve výhybce, výměna upevňovadel, výměna výhybkových dílů, vyčištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně.	PHA 14	4	O	Ne	20d	26.06.2023	07:00	15.07.2023	19:00
71	501	63134 C	**Český Brod:** výh.: 17, **Český Brod:** 10., 14. bez TV		S													**5**	**5**	**30**				**20**		Výměna pražců ve výhybce č. 17, výměna kolejnic, upevňovadel, pražců ve staniční koleji, doplnění štěrku, svařování, úprava GPK.	PHA 14	4	O	Ne	5d	01.06.2023	08:00	05.06.2023	20:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
72	501	Z-63137 A	**Kolín seřaďovací nádraží:** 28., 30. bez TV, výh.: 12X, 16X		S																			**40**		Výměna pražců ve výhybkách, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, výměna štěrkového lože, úprava GPK, svařování.	PHA 14	4	O	Ne	20d	05.06.2023	07:00	24.06.2023	19:00
73	502	Z-63158 A	**Nymburk seřaďovací nádraží:** výh.: 244, 245, 256		S																			**60**		Výměna pražců, výměna jazyků, opornic, srdcovek, upevňovadel, svařování, doplň. štěrk. lože úprava GPK strojně.	PHA 14	7	O	Ne	7d	01.06.2023	08:00	07.06.2023	16:00
74	502	Z-63158 B	**Nymburk seřaďovací nádraží:** výh.: 246, 247, 257		S																			**60**		Výměna pražců, výměna jazyků, opornic, srdcovek, upevňovadel, svařování, doplň. štěrk. lože úprava GPK strojně.	PHA 14	7	O	Ne	7d	08.06.2023	08:00	14.06.2023	16:00
75	502	Z-63158 C	**Nymburk seřaďovací nádraží:** výh.: 248, 249, 258		S																			**60**		Výměna pražců, výměna jazyků, opornic, srdcovek, upevňovadel, svařování, doplň. štěrk. lože úprava GPK strojně.	PHA 14	7	O	Ne	7d	15.06.2023	08:00	21.06.2023	16:00
76	502	Z-63158 D	**Nymburk seřaďovací nádraží:** výh.: 802, **Nymburk seřaďovací nádraží:** 802., 804. jen TV, 51. + TV		S			N																**60**		Výměna pražců, upevňovadel, svařování, úprava GPK.	PHA 14	7	O	Ne	3d	22.06.2023	07:00	24.06.2023	17:00
77	502	Z-63118 B	**Nymburk hlavní nádraží:** 22. bez TV, výh.: 40, 39XA		S																			**100**		Výměna pražců, upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK.	PHA 14	7	O	Ne	3d	28.06.2023	08:00	30.06.2023	15:00
78	503	Z-73129 C	**Děčín východ - Děčín hlavní nádraží:** traťová + TV, **Děčín hlavní nádraží:** 10., 10a., 10b., 12., 12a. jen TV, záhl. směr Děčí východ od návěstidla VS po návěstidlo Se58. napěťově část staniční koleje č. 10a po ÚO 209 **Děčín východ:** záhl. směr Děčín hl.n. od návěstidla Se104 po návěstidlo HS.	X	T+S			N			X	X			**X**							X	X	**0**	ZP DC vých.- DC hl. n. TK.	Výměna kolejnic.	UNL 11	7	O	Ne	2d	03.06.2023	07:00	04.06.2023	17:00
79	503	Z-75014 A	**Hoštka - Štětí:** zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. jízdy vlaků v 1. TK mezistaničně, telef. dorozumívání, vypnuta část VZ; odjezdy z ŽST Hoštka směr Štětí na PN		T													**5**	**5**	**15**				**100**		Výměna měničů.	UNL 11	7	O	Ne	2d	01.06.2023	07:00	02.06.2023	17:00
80	503	63092 E1	**Dřísy:** záhl. a zhl. směr Všetaty od náv. L1 a L3 (včetně částí SK 1 a SK 3) po náv. 1S. **Všetaty - Dřísy:** 1. + TV		T+S													**5**	**5**	**30**				**20**	V souběhu s 63092 C1.	Stavba TZ, TP.	PHA 13	7	OS	D	4x10h	01.06.2023	07:30	04.06.2023	17:30
81	503	63092 C1	**Dřísy:** zhl. směr Stará Boleslav od náv. S1, S3 a Se7 po izolovaný styk v km 353,647 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4), včetně částí SK 1, 3 a 5. **Dřísy:** 1., 3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1 a S3 po návěstidla L1 a L3		S			N										**5**	**5**	**30**				**20**		Stavba TZ, TP.	PHA 13	7	OS	D	2x10h	02.06.2023	07:30	03.06.2023	17:30
82	503	Z-75014 B	**Štětí - Hoštka:** zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. jízdy vlaků v 2. TK mezistaničně, telef. dorozumívání, vypnuta část VZ; odjezdy z ŽST Štětí směr Hoštka na PN		T													**5**	**5**	**15**				**80**		Výměna měničů.	UNL 11	7	O	Ne	2d	03.06.2023	07:00	04.06.2023	17:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
83	503	63092 C1	**Dřísy:** zhl. směr Stará Boleslav od náv. S1, S3 a Se7 po izolovaný styk v km 353,647 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4), včetně částí SK 1, 3 a 5. **Dřísy:** 1., 3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1 a S3 po návěstidla L1 a L3		S			N										**5**	**5**	**30**				**20**	V souběhu s 63092 E1.	Stavba TZ, TP.	PHA 13	7	OS	D	10h	04.06.2023	07:30	04.06.2023	17:30
84	503	63092 X3	**Dřísy:** 6. bez TV, 1., 2., 3., 4. + TV	X	S			N														X	**0**	Zastaven provoz.	Stavba TB, převěsy TV.	PHA 13	7	OS	N	5h	07.06.2023	23:00	08.06.2023	04:00
85	503	Z-000274/23	**Hoštka:** lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Štětí od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. **Hoštka - Štětí:** 1. + TV		T+S			N										**5**	**5**	**30**				**30**		Výměna kolejnic, demontáž a montáž přejezdu v km 391,555, obnovení šuntové citlivosti koleje.	UNL 11	7	O	Ne	3d	13.06.2023	07:00	15.06.2023	19:00
86	503	63092 C1	**Dřísy:** zhl. směr Stará Boleslav od náv. S1, S3 a Se7 po izolovaný styk v km 353,647 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4), včetně částí SK 1, 3 a 5. **Dřísy:** 1., 3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1 a S3 po návěstidla L1 a L3		S			N										**5**	**5**	**30**				**20**		Stavba TZ, TP.	PHA 13	7	OS	D	10h	14.06.2023	07:30	14.06.2023	17:30
87	503	Z-000272/23	**Hoštka - Polepy:** 2. + TV		T													**5**	**5**	**30**				**30**		Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje.	UNL 11	7	O	Ne	2d	16.06.2023	07:00	17.06.2023	17:00
88	503	Z-73177 B	**Litoměřice dolní nádraží:** sudá + TV, záhl. a zhl. polepské sudých kolejí. kolejově po návěstidla L2 - L8 **Polepy - Litoměřice dolní nádraží:** 2. + TV		T+S			N										**5**	**5**	**45**				**30**		Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna pražců ve výhybkách č. 2, 4, 6.	UNL 11	7	O	Ne	3d	18.06.2023	07:00	20.06.2023	19:00
89	503	Z-73186 A	**Děčín hlavní nádraží:** 20.,22.,24.,26.,28.,8a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 20-28 v úseku od námezníků výhybek č. 260, 263, 264, 265 po návěstidlo Se36 (výhybky č. 260, 263, 264, 265, 268). napěťově 8a SK po ÚO 208		S			N																**20**		Výměna pražců ve výhybce č. 265, výměna kolejnicové vložky mezi výhybkami č. 260 - 264, svařování.	UNL 11	7	O	Ne	5d	19.06.2023	07:00	23.06.2023	17:00
90	503	63092 X3	**Dřísy:** 6. bez TV, 1., 2., 3., 4. + TV	X	S			N														X	**0**	Zastaven provoz.	Stavba TB, převěsy TV.	PHA 13	7	OS	N	5h	20.06.2023	23:00	21.06.2023	04:00
91	503	Z-73177 A	**Litoměřice dolní nádraží - Polepy:** 1. + TV		T													**5**	**5**	**30**				**20**		Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje.	UNL 11	7	O	Ne	3d	21.06.2023	07:00	23.06.2023	19:00
92	503	63092 X3	**Dřísy:** 6. bez TV, 1., 2., 3., 4. + TV	X	S			N														X	**0**	Zastaven provoz.	Stavba TB, převěsy TV.	PHA 13	7	OS	N	5h	22.06.2023	23:00	23.06.2023	04:00
93	503	72D30574	**Sebuzín:** lichá + TV, záhl. a zhlaví směr Velké Žernoseky, od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5, 7 . **Sebuzín - Velké Žernoseky:** 1. + TV		T+S			N										**5**	**5**	**45**				**30**		Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje, výměna pražců před ZV1.	UNL 11	7	O	Ne	4d	24.06.2023	07:00	27.06.2023	17:00
94	503	63092 X3	**Dřísy:** 6. bez TV, 1., 2., 3., 4. + TV	X	S			N														X	**0**	Zastaven provoz.	Stavba TB, převěsy TV.	PHA 13	7	OS	N	5h	24.06.2023	23:00	25.06.2023	04:00
95	503	63092 C1	**Dřísy:** zhl. směr Stará Boleslav od náv. S1, S3 a Se7 po izolovaný styk v km 353,647 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4), včetně částí SK 1, 3 a 5. **Dřísy:** 1., 3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1 a S3 po návěstidla L1 a L3		S			N										**5**	**5**	**30**				**20**		Stavba TZ, TP.	PHA 13	7	OS	D	2x10h	26.06.2023	07:30	27.06.2023	17:30
96	503	72C30574	**Sebuzín:** záhl. a zhlaví směr Velké Žernoseky, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4 **Velké Žernoseky - Sebuzín:** 2. + TV, **Sebuzín:** sudá + TV		T+S			N										**5**	**5**	**45**				**30**		Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje.	UNL 11	7	O	Ne	2d	28.06.2023	07:00	29.06.2023	17:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
97	503	72A30711	**Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín:** 1. + TV		T													**5**	**5**	**45**				**20**		Výměna kolejnic, obnovení šuntové citlivosti koleje.	UNL 11	7	O	Ne	2d	30.06.2023	07:00	01.07.2023	21:00
98	504	Z-75012 C	**Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov:** zab. zař.: PZS "BT1" v km 14,518 (P1942), "BT2" v km 14,836 (P1943), "BT3" v km 16,137 (P1944), "BT4" v km 16,582 (P1945)		T				V			X						**10**	**10**	**60**			X	**10**		Úprava vazeb PZZ s novým TZZ.	UNL 11	8	I	Ne	12d	01.06.2023	15:00	12.06.2023	12:00
99	504	Z-75012 D	**Teplice v Čechách:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejový úsek 2zaK **Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách:** zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje		T+S				V									**5**	**5**	**30**			X	**25**	Ve 2. TK jízda na telef. dorozumívání mezistaničně.	Aktivace nového TZZ v 2. TK.	UNL 11	8	I	Ne	61d	01.06.2023	15:00	31.07.2023	17:00
100	504	Z-73202 A	**Bílina - České Zlatníky odb.:** 0. + TV		T													**5**	**5**	**30**				**50**		SVK, zřízení BK, oprava přejezdu km 38,675.	UNL 11	8	O	Ne	3d	07.06.2023	07:00	09.06.2023	17:00
101	504	Z-75012 I	**Teplice v Čechách:** záhl. 1za. **Krupka-Bohosudov:** záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách od návěstidla S po izolovaný styk v km 13,597 (mezi výhybkami č. 23 a 26). **Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov:** 1. + TV		T+S				V			X						**10**	**10**	**60**			X	**10**		Zkoušení TZZ a PZZ v 1. TK.	UNL 11	8	I	Ne	3d	10.06.2023	08:00	12.06.2023	12:00
102	504	Z-73200 B	**Krupka-Bohosudov:** záhl. a zhl. směr Teplice v Čechách od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo 2S. **Krupka-Bohosudov:** 2b. bez TV, **Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách:** 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o výluku traťové koleje Bohosudov - Teplice v Čechách		T+S													**5**	**5**	**30**			X	**25**		Rekonstrukce sudé části ŽST Krupka-Bohosudov, a sudého teplického záhlaví a zhlaví.	UNL 11	8	I	Ne	50d	12.06.2023	12:00	31.07.2023	17:00
103	504	Z-73200 A	**Krupka-Bohosudov:** záhl. a zhl. směr Chabařovice od návěstidla Se1 po námezník výhybky č.3XS. **Krupka-Bohosudov:** 2a., 2b. + TV, kolejově od námezníku výhybky č. 3XS do km 13,270; napěťově od ÚO 402 po ÚO 412		S													**5**	**5**	**30**			X	**25**	Doplnění vymezení ke schválené výluce 2. SK v dopravně Krupka-Bohosudov.	Rekonstrukce sudé části chabařovického záhlaví a zhlaví v ŽST Krupka-Bohosudov.	UNL 11	8	I	Ne	92d	12.06.2023	12:00	11.09.2023	10:00
104	504	Z-75012 F	**Krupka-Bohosudov:** zab. zař.: SZZ částečně - výhybka č. 26		S													**5**	**5**	**30**				**25**		Úprava a následné zrušení výhybky č. 26.	UNL 11	8	I	Ne	142d	12.06.2023	12:00	31.10.2023	19:00
105	504	Z-75012 G	**Krupka-Bohosudov:** zab. zař.: SZZ - ESA 11		S													**5**	**5**	**30**				**25**		Úprava výhybek v ŽST Krupka-Bohosudov do definitivního stavu.	UNL 11	8	I	Ne	101d	12.06.2023	17:00	20.09.2023	10:00
106	504	Z-73202 B	**České Zlatníky odb. - Bílina:** 1. + TV		T													**5**	**5**	**30**				**50**		SVK, svařování, oprava přejezdu km 36,210.	UNL 11	8	O	Ne	4d	13.06.2023	07:00	16.06.2023	17:00
107	504	Z-73188 B	**Ústí nad Labem západ vnější nádraží:** 17., 19., 23., 25., 27. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 15-33 v úseku mezi námezníky výhybek č. 52, 53 a 64, 55a (výhybky č. 52, 53 a část výhybek č. 50, 55ab, 61)		S			N										**5**	**5**	**30**				**50**		Výměna pražců ve výhybce č. 55ab, strojní úprava GPK.	UNL 11	8	O	Ne	5d	17.06.2023	07:00	21.06.2023	17:00
108	504	Z-73202 C	**Most:** 2. jen TV, záhl. a zhl. zlatnické koleje č. 2 - část po návěstidlo Se10. napěťově jen část 2. SK po ÚO 412 (bílinská strana) **České Zlatníky odb. - Most:** 2. + TV		T+S			N										**5**	**5**	**30**				**15**		SVK, oprava výhybky č. 1, zřízení BK, oprava GPK.	UNL 11	8	O	Ne	4d	20.06.2023	07:00	23.06.2023	17:00
109	504	Z-73189 A	**Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží:** 3., 5. bez TV, 5a., 5., 7. jen TV, zhl. řehlovické staničních kolejí č. 3, 5 v úseku mezi námezníkem výhybky č. 831 a hroty jazyků výhybky č. 833 (výhybky č. 831, 833) v dopravně Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží. napěťově jen část staniční koleje č. 5a po ÚO 455 a včetně dráhy-vlečky „Teplárna Ústí nad Labem“ (koleje č. 101, 102, 103 dráhy-vlečky „Teplárna Ústí nad Labem“), kolejově 3., 5. SK po návěstidla Sc3, Sc5		S			N										**5**	**5**	**30**				**50**		Výměna pražců ve výhybce č. 831, strojní úprava GPK.	UNL 11	8	O	Ne	4d	26.06.2023	07:00	29.06.2023	17:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
110	508	Z-50009 A	**Liberec:** zhl. střední zhlaví St. 3., námezník váh.č. 28 - námezník výhybky č. 31		S																			**20**		Souvislá výměna pražců.	HKR 8	7	O	Ne	2d	01.06.2023	07:00	02.06.2023	17:00
111	508	Z-53121 B	**Liberec:** zhl. zhlaví střední St 4 od námezníku výhybky č. 80 po hrot výhybky č. 80 km 160,294, od hrotu výhybky č. 80 v km 160,294 po námezník výhybky 103 **Liberec:** zhl. chrastavsko-mníšecké od námezníku výhybky č. 103 po hrot výhybky č. 103 v km 160,685. od námezníku výhybky č. 76 po námezník výhybky č. 103 **Liberec:** 114., 116. bez TV		S																			**30**		Sanace železničního spodku, úprava odvodnění, výměna kolejového lože, souvislá výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, zřízení BK, úprava stezek, oprava přechodů.	HKR 8	7	O	Ne	20d	03.06.2023	07:00	22.06.2023	18:00
112	508	Z-50009 B	**Liberec:** výh.: 414		S																			**20**		Souvislá výměna pražců.	HKR 8	7	O	Ne	5d	05.06.2023	07:00	09.06.2023	17:00
113	508	Z-53128 E	**Semily:** 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 **Semily:** zhl. směr Stará Paka včetně části staničních kolejí 2 a 4 od návěstidel S2 a S4 po námezník výhybky číslo 1		S																			**20**		Rekonstrukce ŽST Semily.	HKR 8	7	I	Ne	41d	08.06.2023	08:00	18.07.2023	17:00
114	508	Z-53128 B	**Semily:** 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěsidlo S2		S																			**20**		Rekonstrukce 2 SK	HKR 8	7	I	Ne	117d	08.06.2023	17:00	02.10.2023	17:00
115	508	Z-53128 C	**Semily:** 3. bez TV		S																			**20**		Výstavba nové koleje č. 3 a nové výhybky č. 3.	HKR 8	7	I	Ne	117d	08.06.2023	17:00	02.10.2023	17:00
116	508	Z-50009 C	**Liberec:** výh.: 77		S																			**20**		Souvislá výměna pražců.	HKR 8	7	O	Ne	3d	12.06.2023	07:00	14.06.2023	17:00
117	508	Z-50009 D	**Liberec:** výh.: 108		S																			**20**		Souvislá výměna pražců.	HKR 8	7	O	Ne	2d	15.06.2023	07:00	16.06.2023	17:00
118	508	Z-50009 E	**Liberec:** výh.: 114		S																			**20**		Souvislá výměna pražců.	HKR 8	7	O	Ne	5d	26.06.2023	07:00	30.06.2023	17:00
119	513	Z-55025 A	**Vamberk:** zab. zař.: PZS v km 2,232 (P4121)		S	X												**5**	**5**	**5**				**100**	Přes přejezd v km 2,232 nařízena jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstmi přenosných přejezdníků a opakovacího přenosného přejezdníku. V ŽST Vamberk jízdy vlaků od/do Doudleb nad Orlicí budou uskuteč. na PN.	Výměna závorových stojanů, stožárů a výstražníků na PZS v km 2,232.	HKR 6	4	O	Ne	2d	13.06.2023	08:00	14.06.2023	18:00
120	514	Z-63159 A	**Postupice:** celá bez TV, **Trhový Štěpánov:** celá bez TV, **Vlašim:** celá bez TV, **Postupice - Vlašim:** traťová bez TV, **Vlašim - Trhový Štěpánov:** traťová bez TV, **Benešov u Prahy - Postupice:** traťová bez TV	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Výměna mostnic na mostě v km 12,672, oprava propustku v km 14,344, oprava přejezdů P6024 v km 1,742; P6036 v km 10,449; P6053 v km 22,579 a P6056 v km 23,430, vyjmutí výh. č. 1 Vlašim, výměna výh. č. 14 Vlašim.	PHA 15	5	O	Ne	10d	05.06.2023	08:00	14.06.2023	18:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
121	515	Z-63115 A	**Čáslav:** výh.: 18A, 21		S									X										**100**		Výměna pražců ve výhybkách, výměna upevňovadel, výměna štěrkového lože, podbití.	PHA 14	3	O	Ne	5d	01.06.2023	07:00	05.06.2023	17:00
122	515	Z-63115 B	**Čáslav:** záhl. směr Skovice	X	S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Oprava železničního přejezdu v km 0,555 (P3731), výměna přejezdové konstrukce, doplnění živičného povrchu.	PHA 14	3	O	Ne	3d	02.06.2023	07:00	04.06.2023	17:00
123	515	Z-63115 C	**Čáslav - Skovice:** traťová bez TV	X	T						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Běžná údržba železničního svršku, odstranění vegetace.	PHA 14	3	O	Ne	3d	02.06.2023	07:00	04.06.2023	17:00
124	516	Z-63143 A	**Uhlířské Janovice - Ledečko:** traťová bez TV, **Ledečko:** zhl. směr Uhlířské Janovice, jeho část, od návěstidla JL ke hrotům výhybky č. 101. **Uhlířské Janovice:** 1., 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Ledečko, jeho část od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo S	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Výměna dřevěných pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, oprava přejezdu v km 24,693 (P5931), demontáž výhybek č. 1 a č. 2 v Ratajích n/S. a náhrada kolejovým polem, úprava GPK.	PHA 14	5	O	Ne	5d	19.06.2023	07:45	23.06.2023	15:45
125	521	63029 C8	**Praha-Radotín:** zhl. dobřichovické od náv. Se16 po náv. Lc1, Lc3. **Praha-Radotín:** zhl. mezi 5. a 3. staniční kolejí od výkolejky Vk2 po námezník výh. č. 18. **Praha-Radotín:** zhl. smíchovské / krčské od náv. Sc1, S3 po náv. S1b, Se8 (včetně celé 1b staniční koleje). **Praha-Radotín:** 1. bez TV, **Praha-Radotín:** 3. bez TV, včetně výh. č. 18		S													**5**	**5**	**120**	X	X		**10**		Broušení.	PHA 13	5	I	D	2x12h	03.06.2023	07:00	04.06.2023	19:00
126	521	63029 L8	**Praha-Radotín:** zhl. smíchovské od náv. S1b po námezník výh. č. 6.		S													**5**	**5**	**120**	X	X		**10**		Broušení.	PHA 13	5	I	D	2x12h	03.06.2023	07:00	04.06.2023	19:00
127	521	63030 A8	**Praha-Radotín:** záhl. a zhl. smíchovské / krčské od náv. Se8 po náv. 3L (včetně celé 3a. staniční koleje). **Tunel odb.:** záhl. radotínské a zhlaví od náv. 3S po zaráželdo odvratné koleje. **Závodiště odbočka:** záhl. radotínské, zhlaví a záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. **Praha-Radotín - Závodiště odbočka:** 3. bez TV, **Závodiště odbočka - Tunel odb.:** 3. bez TV		T+S													**5**	**5**	**120**	X	X		**10**		Broušení.	PHA 13	5	I	D	2x12h	03.06.2023	07:00	04.06.2023	19:00
128	521	63030 C8	**Praha-Radotín:** záhl. smíchovské od námezníku výh. č. 6 po náv. 1L (včetně celé 1a staniční koleje). **Závodiště odbočka:** záhl. radotínské od náv. 1S po námezník výh. č. 1. **Praha-Radotín - Závodiště odbočka:** 1. bez TV		T+S													**5**	**5**	**120**	X	X		**10**		Broušení.	PHA 13	5	I	D	2x12h	03.06.2023	07:00	04.06.2023	19:00
129	521	63030 E8	**Praha-Smíchov:** záhl. radotínské od náv. SR po náv. LZ1. **Závodiště odbočka:** zhl. a záhlaví smíchovské od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L. **Závodiště odbočka - Praha-Smíchov:** 1. bez TV		T+S				V			X						**5**	**5**	**120**	X	X		**10**		Broušení.	PHA 13	5	I	D	2x12h	03.06.2023	07:00	04.06.2023	19:00
130	521	63029 B7	**Praha-Radotín:** záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S po náv. Se16 (včetně celé 1c staniční koleje). **Dobřichovice - Praha-Radotín:** 1. bez TV		T+S				V		X				**X**			**5**	**5**	**30**		X		**10**		Broušení.	PHA 13	5	I	D	3h	03.06.2023	19:00	03.06.2023	22:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
131	524	Z-63113 R	**Praha-Vysočany:** záhl. a zhl. skalské od náv. S1, S3, S5 po nám. výh. č. 1 (včetně částí SK 1, 3, 5) . **Praha-Vysočany:** 1., 3., 5. + TV, záhl. a zhl. balabenské/libeňské od náv. L1, L3, L5 k náv. HS a nám. výh. č. 18 (včetně částí SK 1, 3, 5)		S													**5**	**5**	**30**				**20**		Dmt sys č. 1 + proviz. syst. č. 3 a 5, rušení provizor. stavu, mt def. syst. 3+5+11 + mt ZV.	PHA 13	5	I	Ne	9d	07.06.2023	18:00	15.06.2023	18:00
132	524	Z-63113 S	**Praha-Vysočany:** napěťově záhlaví balabenské a část zhlaví od zakotvení v úrovni vjezdového návěstidla 302S v km 5,645 po zakotvení na stožáru č. 46 mezi výh. č. 16 a 18 v dopravně Praha-Vysočany		S			N									**5**	**5**	**30**				**20**		Mt syst. 3+5+11.	PHA 13	5	I	Ne	9d	07.06.2023	18:00	15.06.2023	18:00
133	524	Z-63161 B	**Praha-Horní Počernice:** záhl. vysočanské od náv. 2S k náv. Se21. **Skály výhybna:** záhl. počernické od náv. 2L k náv. Se5. **Skály výhybna - Praha-Horní Počernice:** 2. + TV		T+S				V										**15**				**30**		Modernizace + realizace podjezdu Bystrá + podchod Stolińská.	PHA 13	5	I	Ne	16d	15.06.2023	18:00	30.06.2023	18:00
134	524	63034 D1	**Mstětice:** zhl. mezi kolejemi 3 a 3a. **Mstětice:** 1., 3., 3a. jen TV, **Mstětice:** 1., 3. bez TV, kolejově od náv. S1 a S3 k náv. L1 a Lc3 **Mstětice:** 3a. bez TV, kolejově od náv. Se12 k náv. L3a		S													**5**		**15**				**20**		Mnt ZV.	PHA 13	5	I	D	2x7h	21.06.2023	09:00	22.06.2023	16:00
135	524	63034 H1	**Mstětice:** zhl. čelákovické od náv. S1 a S3 k nám. výh. č. 1		S													**5**		**15**				**20**		Mnt ZV.	PHA 13	5	I	D	2x7h	21.06.2023	09:00	22.06.2023	16:00
136	524	63034 C1	**Mstětice:** 2., 4. bez TV, kolejově od náv. S2 a S4 k náv. L2 a L4 **Mstětice:** 2., 4., 6. jen TV		S			N										**5**		**15**				**20**		Mnt ZV.	PHA 13	5	I	D	7h	23.06.2023	09:00	23.06.2023	16:00
137	524	63034 K1	**Mstětice:** zhl. čelákovické od náv. S2 a S4 k nám. výh. č. 2		S													**5**		**15**				**20**		Mnt ZV.	PHA 13	5	I	D	7h	23.06.2023	09:00	23.06.2023	16:00
138	524	63034 C2	**Mstětice:** 2., 4. bez TV, kolejově od náv. S2 a S4 k náv. L2 a L4 **Mstětice:** 2., 4., 6. jen TV		S			N										**5**		**15**				**20**		Mnt ZV.	PHA 13	5	I	D	2x10h	24.06.2023	08:00	25.06.2023	18:00
139	524	63034 K2	**Mstětice:** zhl. čelákovické od náv. S2 a S4 k nám. výh. č. 2		S													**5**		**15**				**20**		Mnt ZV.	PHA 13	5	I	D	2x10h	24.06.2023	08:00	25.06.2023	18:00
140	524	63034 C1	**Mstětice:** 2., 4. bez TV, kolejově od náv. S2 a S4 k náv. L2 a L4 **Mstětice:** 2., 4., 6. jen TV		S			N										**5**		**15**				**20**		Mnt ZV.	PHA 13	5	I	D	2x7h	26.06.2023	09:00	27.06.2023	16:00
141	524	63034 K1	**Mstětice:** zhl. čelákovické od náv. S2 a S4 k nám. výh. č. 2		S													**5**		**15**				**20**		Mnt ZV.	PHA 13	5	I	D	2x7h	26.06.2023	09:00	27.06.2023	16:00
142	525	Z-63167 A	**Praha-Smíchov:** výh.: 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, **Praha-Smíchov:** 318., 320., 322., 324., 325., 326., 327., 328. bez TV		S													**5**	**5**	**30**				**50**		Uvolnění prostoru pro zřízení staveniště.	PHA 13	5	I	Ne	192d	01.06.2023	08:00	09.12.2023	24:00
143	526	63006 I1	**Praha-Bubny:** záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka od návěstidla 1S po PB mezi výhybkami č. 119 a 115. **Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny:** 1. + TV, napěťově ÚO 423 (Praha-Bubny) - ÚO 403 (Praha-Holešovice)		T+S													**5**	**5**	**30**				**15**		Budování základů TS a TB.	PHA 13	5	I	D	2x10h	06.06.2023	07:30	07.06.2023	17:30
144	526	63006 K1	**Praha-Holešovice:** záhl. a zhl. směr Praha-Bubeneč od návěstidla 2S po návěstidlo Sc2a (včetně SK 2a). **Praha-Holešovice:** 2a. jen TV, napěťově její část od ÚO 442 (v km 413,784) po ÚO 432 (v km 4,975) v dopravně Praha-Holešovice **Praha-Holešovice - Praha-Bubeneč:** 2. + TV, napěťově ÚO 402 (v km 414,700 v dopravně Praha-Bubeneč) - ÚO 442 (v km 413,784 v dopravně Praha-Holešovice)		T+S													**5**	**5**	**30**				**15**		Úpravy na TV.	PHA 13	5	I	D	2x10h	10.06.2023	07:30	11.06.2023	17:30

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
145	527	Z-63086 G	**Kralupy nad Vltavou:** 103. bez TV, od návěstidlo Lc103 po IS mezi výhybkou č. 117 a návěstidlem S103		S													**5**	**5**	**30**				**70**		Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření.	PHA 16	7	O	Ne	7d	05.06.2023	07:00	11.06.2023	19:00
146	527	Z-63086 J	**Kralupy nad Vltavou:** 3. bez TV, od IS mezi námezníkem výhybky č. 30 a návěstidlem L3 po návěstidlo Sc3		S													**5**	**5**	**30**				**70**		Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření, oprava nástupiště č. 3.	PHA 16	7	O	Ne	14d	05.06.2023	07:00	18.06.2023	19:00
147	527	Z-63086 L	**Kralupy nad Vltavou:** 1. bez TV, od IS mezi námezníkem výhybky č. 32 a návěstidlem L1 po návěstidlo Sc1		S													**5**	**5**	**30**				**70**		Výměna def. vadných kolejnic ve 3. staniční koleji včetně zavaření, podbíjení.	PHA 16	7	O	Ne	7d	12.06.2023	07:00	18.06.2023	19:00
148	527	Z-63086 M	**Kralupy nad Vltavou:** zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc1 po návěstidlo Lc101 navazující na 1. staniční kolej		S													**5**	**5**	**30**				**70**		Výměna def. vadných kolejnic a pražců včetně zavaření, podbíjení.	PHA 16	7	O	Ne	7d	12.06.2023	07:00	18.06.2023	19:00
149	527	Z-63086 N	**Kralupy nad Vltavou:** zhl. nelahozevské, jeho část od návěstidla Se33 po IS mezi námezníkem výhybky č. 32 a návěstidlem L1, po IS mezi námezníkem výhybky č. 30 a návěstidlem L3 a po návěstidlo L5 a L7 navazující na 1., 3., 5. a 7 staniční kolej		S													**5**	**5**	**30**				**70**		Výměna def. vadných kolejnic a pražců včetně zavaření, podbíjení.	PHA 16	7	O	Ne	7d	12.06.2023	07:00	18.06.2023	19:00
150	527	73169 F	**Lovosice:** 13., 15., 17. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení od provizorního děliče P01, P03, P05 v km 494,915 po provizorní dělič P02, P04, P06 v km 495,334 **Lovosice jih:** 117a. jen TV		S			N										**5**	**5**	**30**				**50**		Vyjmutí provizorních děličů P03, P04 nad 15. SK.	UNL 11	7	I	D	4h	29.06.2023	13:00	29.06.2023	17:00
151	527	Z-73201 A	**Lovosice:** 1., 3., 7., 9., 11. bez TV, 1., 1a., 3., 5., 7., 7a., 9., 11. jen TV, kolejově 1., 3., 11. SK mezi návěstidly L1 - S1, L3 - S3, L11 - Sc11 a jen část 7. a 9. SK od km 495,200 po návěstidla S7, S9		S			N										**5**	**5**	**30**				**40**		Rekonstrukce 3. a 4. nástupiště.	UNL 11	7	I	Ne	91d	29.06.2023	17:00	27.09.2023	17:00
152	529	Z-73210 B	**Bečov u Mostu - Obrnice:** traťová bez TV, **Obrnice:** 2., 4., 6., 8. jen TV, výh.: č. 25ab, záhl. bečovské traťové koleje. napěťově ETAPIZACE	X	T+S			N			X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Výměna pražců a oprava GP výhybky č. 25ab.	UNL 11	8	O	Ne	5d	12.06.2023	07:00	16.06.2023	18:00
153	530	Z-73204 A	**Budyně nad Ohří:** celá bez TV, **Libochovice - Budyně nad Ohří:** traťová bez TV, **Budyně nad Ohří - Bříza obec:** část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250 traťové koleje Budyně nad Ohří – Straškov	X	T+S						X				**X**	**X**	**X**							**0**		Oprava přejezdů v km 15,714 a 16,390, výměna pražců, úprava GPK a štěrkového lože, oprava upevňovadel, odstranění porostu.	UNL 11	7	O	Ne	5d	12.06.2023	07:00	16.06.2023	17:00
154	531	Z-73210 A	**Obrnice:** 12., 14., 16., 18., 90. jen TV, zhl. počeradské staničních kolejí č. 12, 14 po návěstidla S12, S14 (výhybky č. 30ab, 35)		S			N										**5**		**30**				**30**		Výměna pražců, oprava GPK, svařování.	UNL 11	8	O	Ne	2d	10.06.2023	07:00	11.06.2023	18:00
155	531	Z-73210 A1	**Obrnice:** 12., 14., 16., 18., 90. jen TV, zhl. počeradské staničních kolejí č. 12, 14 po návěstidla S12, S14 (výhybky č. 30ab, 35)		S			N										**5**		**30**				**30**		Výměna pražců, oprava GPK, svařování.	UNL 11	8	O	Ne	2d	17.06.2023	07:00	18.06.2023	15:00
156	531	Z-73216 A	**Počerady:** záhl. obrnické 1. traťové koleje po návěstidlo Se26. **Obrnice - Počerady:** 1. + TV		T+S													**5**		**30**				**20**		Odstranění havarijního stavu propustku v km 222,091, čištění ŠL, odstranění porostu, svařování.	UNL 11	8	O	Ne	3d	26.06.2023	07:30	28.06.2023	15:30

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
157	533	Z-73211 D	**Cheb:** zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se12 po návěstidlo Se17		S													**5**	**5**	**30**				**60**	Jednokolejný provoz Lipová u Chebu - Cheb směrem do osobního nádraží (po 1. TK), z/do seř. nádraží (směr z Plzně) možno dvoukolejně, směr Schirnding pouze přes osobní nádraží (vyloučen provoz přes kříž 10-12).	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	D	3h	04.06.2023	21:00	04.06.2023	24:00
158	533	Z-73211 E	**Cheb:** zhl. směr Lipová u Chebu/Schirnding, v části od návěstidla Se22 po námezník výhybky č. 17		S													**5**	**5**	**30**				**60**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	D	5h	05.06.2023	00:10	05.06.2023	05:10
159	533	Z-73211 F	**Cheb:** zhl. směr Schirnding, v části od návěstidla Se18 po návěstidlo Se28		S													**5**	**5**	**30**				**50**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	N	6h	05.06.2023	23:00	06.06.2023	05:00
160	533	Z-73211 G	**Cheb:** zhl. směr Lipová u Chebu/Schirnding, v části od hrotů jazyků výhybky č. 34 po námezník výhybky č. 34 a č. 36. **Cheb:** 11. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 36 po návěstidlo L11 **Cheb:** 7a. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 34 po návěstidlo S7a **Cheb:** 9a. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 36 po návěstidlo Lc9a		S													**5**	**5**	**30**				**80**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	D	10h	07.06.2023	07:00	07.06.2023	17:00
161	533	Z-73211 H	**Cheb:** zhl. střední, v části od hrotů jazyků výhybky č. 51 po hroty jazyků výhybky č. 53. **Cheb:** 7a. bez TV, v části od návěstidla S7a po hroty jazyků výhybky č. 51 **Cheb:** 7b. bez TV, v části od návěstidla L7b po hroty jazyků výhybky č. 53		S													**5**	**5**	**30**				**80**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	D	10h	08.06.2023	07:00	08.06.2023	17:00
162	533	Z-73211 J	**Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se54 po návěstidla L3, L5, L7b, L9b, L11		S													**5**	**5**	**30**				**50**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky.	UNL 11	8	I	N	6h	11.06.2023	23:00	12.06.2023	05:00
163	533	Z-73211 K	**Cheb:** zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla Se57 po návěstidlo Se54. **Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se56 po hroty jazyků výhybky č. 70		S													**5**	**5**	**30**				**50**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	N	6h	12.06.2023	23:00	13.06.2023	05:00
164	533	Z-73211 P	**Cheb:** výh.: 75, 76, zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 76 po námezník výhybky č. 75		S													**5**	**5**	**30**				**50**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	N	5h	18.06.2023	23:20	19.06.2023	04:20
165	533	Z-73211 R	**Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se63 po námezník výhybky č. 74		S													**5**	**5**	**30**				**50**	Od/do Tršnic z/do osobního nádraží jednokolejný provoz (po 2. TK), nákladní doprava z/do Fr. Lázní pouze přes osobní nádraží.	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	N	5h	19.06.2023	23:20	20.06.2023	04:20
166	533	Z-73211 S	**Cheb:** výh.: 84, zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se58 a L92 po návěstidlo Se65		S													**5**	**5**	**30**				**60**	Z/do Tršnic nelze po 92. SK.	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky.	UNL 11	8	I	D	10h	21.06.2023	07:00	21.06.2023	17:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní										Den	Čas	Den	Čas
167	533	Z-73211 W	**Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 86 po námezník výhybky č. 87. **Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 84 po námezník výhybky č. 160		S													**5**	**5**	**30**				**60**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky.	UNL 11	8	I	D	10h	30.06.2023	07:00	30.06.2023	17:00
168	533	Z-73211 I	**Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 63 a č. 60. **Cheb:** 11. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 60 po návěstidlo S11 **Cheb:** 7b. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 63 po návěstidlo L7b **Cheb:** 9b. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 60 po návěstidlo Sc9b		S													**5**	**5**	**30**				**80**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	D	10h	09.06.2023	07:00	09.06.2023	17:00
169	533	Z-73211 J	**Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se54 po návěstidla L3, L5, L7b, L9b, L11		S													**5**	**5**	**30**				**80**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky.	UNL 11	8	I	N	6h	10.06.2023	23:00	11.06.2023	05:00
170	533	Z-73211 L	**Cheb:** výh.: 74, zhl. směr Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 74 po námezník výhybky č. 64 a č. 72. **Cheb:** 2. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 72 po návěstidlo L2 **Cheb:** 4b. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 64 po návěstidlo L4b **Cheb:** 6. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 64 po návěstidlo L6		S													**5**	**5**	**30**				**80**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	D	10h	14.06.2023	07:00	14.06.2023	17:00
171	533	Z-73211 M	**Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 68 po námezník výhybky č. 65 a č. 67		S													**5**	**5**	**30**				**80**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	D	10h	15.06.2023	07:00	15.06.2023	17:00
172	533	Z-73211 N	**Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od hrotů jazyků výhybky č. 61 po námezník výhybky č. 61, 57, 59. **Cheb:** 14. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 61 po návěstidlo L14 **Cheb:** 16. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 59 po návěstidlo L16		S													**5**	**5**	**30**				**80**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	D	10h	16.06.2023	07:00	16.06.2023	17:00
173	533	Z-73211 O	**Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 67 po námezník výhybky č. 58. **Cheb:** 10. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 58 po návěstidlo L10 **Cheb:** 8. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 58 po návěstidlo L8		S													**5**	**5**	**30**				**80**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	D	10h	17.06.2023	07:00	17.06.2023	17:00
174	533	Z-73211 V	**Cheb:** zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se72 po návěstidlo Se64		S													**5**	**5**	**30**				**80**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	N	7h	26.06.2023	22:00	27.06.2023	04:20
175	542	Z-63150 A	**Mšeno:** 2. bez TV		S																			**20**		Výměna pražců, kolejnic, svařování, broušení.	PHA 14	7	O	Ne	3d	05.06.2023	08:00	07.06.2023	17:00
176	543	Z-73211 T	**Cheb:** výh.: 76, 81, 82, 88, zhl. směr Františkovy Lázně, v části od hrotů jazyků výhybky č. 76 po návěstidlo Se69	X	S						X				**X**	**X**	**X**				X	X	X	**0**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	N	6h	24.06.2023	23:05	25.06.2023	04:50
177	543	Z-73211 U	**Cheb:** záhl. a zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla FS po námezník výhybky č. 88	X	S						X				**X**	**X**	**X**							**0**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	8	I	N	6h	25.06.2023	23:05	26.06.2023	04:50
178	546	Z-73196 B	**Rumburk:** 2., 4. bez TV, zhl. jiříkovské staničních kolejí č. 1, 2, 3, 4 v úseku mezi námezníky výhybek č. 13 - 17 (výhybky č. 13, 14, část výhybky č. 16)		S																			**20**		Výměna pražců ve výhybkách č. 13, 14.	UNL 11	7	O	Ne	2d	05.06.2023	07:00	06.06.2023	17:00
179	546	Z-73196 A	**Rumburk:** zhl. jiříkovské staničních kolejí č. 5 - 13 v úseku mezi námezníky výhybek č. 10 - 17 (výhybky č. 10, 11, 12, 15)		S																			**20**		Výměna pražců ve výhybkách č. 10, 11, 12, 15, strojní úprava GPK.	UNL 11	7	O	Ne	8d	07.06.2023	07:00	14.06.2023	17:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
180	546	Z-75011 A	**Krásná Lípa:** zab. zař.: SZZ a PZS KL1 v km 84,231 (P3272) a KL2 v km 84,598 (P3273). NELZE KŘIŽOVAT; uzamčení výhybek č. 1, 3, 4, 6 do hl. směru pro jízdy po 1. SK; všechna svět. návěstidla a předvěsti budou zhaslá; 2x rozkazy Op **Krásná Lípa - Rumburk:** zab. zař.: TZZ a PZM v km 86,831 (P3275). **Rybniště - Krásná Lípa:** zab. zař.: TZZ a PZS v km 83,036 (P3271)		T+S				V								**10**	**10**	**30**				**30**		Navrácení stanoviště výpravčích z provizorní dopravní kanceláře zpět do výpravní budovy.	UNL 11	7	I	Ne	2d	28.06.2023	08:00	29.06.2023	19:00
181	548	53093 A1	**Jablonec nad Nisou - Smržovka:** traťová bez TV, **Jablonec nad Nisou:** záhl. a zhl. TK směr Smržovka	X	T+S						X	X			**X**		**X**							**0**		Rekonstrukce mostu 65-002 v Jablonci nad Nisou jehož investorem je ŘSD ČR a dalších 2 mostů, jejichž investorem je město Jablonec n Nisou.	HKR 8	7	C	Ne	5d	05.06.2023	08:00	09.06.2023	18:00
182	709	Z-93093 B	**Pačejov - Horažďovice předměstí:** 2. + TV		T													**5**	**5**	**30**				**20**	PJ 50 km/h 500 m kolem pracovního místa. Úplná uzavírka přejezdu v km 293,204.	Výměna štěrkového lože, oprava přejezdu P1178 v km 293,204, BOTV.	PLZ 9	6	O	Ne	2d	22.06.2023	07:30	23.06.2023	17:30
183	709	Z-93093 C	**Nepomuk:** záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví 1. staniční koleje, od návěstidla 1L k námezníku výhybky č. 6. **Pačejov - Nepomuk:** 1. + TV		T+S				P									**5**	**5**	**30**				**20**	Úplná uzavírka přejezdu v km 313,375.	Oprava GPK, odstranění blátivých míst, výměna štěrkového lože, oprava přejezdu P1182 v km 313,375, BOTV.	PLZ 9	6	O	Ne	2d	26.06.2023	07:30	27.06.2023	17:30
184	709	Z-93093 D	**Nepomuk:** záhl. 2. traťové koleje a navazující zhlaví 2. staniční koleje, od návěstidla 2L k námezníku výhybky č. 5. **Nepomuk - Pačejov:** 2. + TV		T+S				P									**5**	**5**	**30**				**20**	1 hrana, úplná uzavírka přejezdu v km 313,375.	Oprava GPK, odstranění blátivých míst, výměna štěrkového lože, oprava přejezdu P1182 v km 313,375, BOTV.	PLZ 9	6	O	Ne	2d	28.06.2023	07:30	29.06.2023	17:30
185	709	Z-93070 A	**Strakonice - Katovice:** traťová + TV	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**	Doplnění k nepřetžité výluce Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, TK+TV Katovice - Horažďovice předměstí posunuté o jeden den v RPV 2023 (31. 5. 2023 - 14. 6. 2023).	TSO výhybek č. 1, 2 a 3 (bez snášení) a části 1. SK v ŽST Katovice, TSO výhybky č. 1 (bez snášení) v ŽST Střelské Hoštice, SČ v km 282,000-282,750 a 284,100-284,500, běžná údržba žel. svršku a TV.	PLZ 10	6	O	Ne	15d	01.06.2023	07:35	15.06.2023	16:40
186	709	Z-93059 B	**Protivín:** 10., 8., 6., 4., 2. bez TV, v částech od km 250,186 k námezníkům výhybek č. 22, 24, 26, 27 a 29		S			N										**5**	**5**	**30**				**50**	V souběhu s ROV 93058 A na VR 715. Doplnění vymezení ke schválené výluce Protivín: záhl. směr Putim, jeho část, Protivín: sudá jen TV.	TSO výhybek č. 22, 24 a 29 včetně přípojných polí, ověření sjízdnosti TV po strojním podbití, oprava koleje v km 0,022 (ZV č. 33) - 0,085 na záhlaví směr Putim v ŽST Protivín.	PLZ 10	6	O	Ne	9d	17.06.2023	07:00	25.06.2023	20:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
187	711	Z-93096 B	**Přeštice:** celá + TV, **Chlumčany u Dobřan - Přeštice:** traťová + TV	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**	PJ 50 km/h 500 m 7 dní po ukončení výluky. Doplnění vymezení ke schválené výluce z RPV 2023. Výluka bude probíhat v úseku Chlumčany u Dobřan - Švihov u Klatov a v dopravně Přeštice.	Odstranění DVK, oprava GPK, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 66,362 (P866), výměna izolátorů v dopravně Přeštice.	PLZ 9	6	O	Ne	4d	16.06.2023	16:20	19.06.2023	16:50
188	713	Z-63073 C1	**Hořovice:** 4. bez TV, její část od izolovaného styku v km 58,039 po izolovaný styk v km 58,184		S																			**60**		Přípravné práce.	PHA 13	6	I	D	11x10h	20.06.2023	07:00	30.06.2023	17:00
189	717	Z-93073 A	**Domažlice odb. v. 401 - Klenčí pod Čerchovem:** traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Domažlice - Klenčí pod Čerchovem. **Klenčí pod Čerchovem:** celá bez TV, **Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice:** traťová bez TV, **Poběžovice:** záhl. a zhl. traťové koleje směr Klenčí pod Čerchovem, od návěstidla L k návěstidlu S1	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Oprava mostů km 14,408 a km 14,503, oprava PZZ v km 13,723 (P697), oprava výh. č. 4 v Trhanově, oprava výhybek č. 1, 3 a 1/2 DKS v Poběžovicích, výměna pražců - 1.SK Klenčí p.Č., oprava GPK, odstranění DVK.	PLZ 9	6	IO	Ne	13d	01.06.2023	07:30	13.06.2023	16:00
190	717	Z-93073 B	**Hostouň:** celá bez TV, **Poběžovice - Bělá nad Radbuzou:** traťová bez TV	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Oprava přejezdů km 33,741 (P718), km 35,356 (P720), výměna pražců - 2. SK Hostouň, SVP, čištění příkopů, oprava DVK.	PLZ 9	6	O	Ne	10d	14.06.2023	07:30	23.06.2023	14:00
191	719	Z-73197 B	**Kryry:** celá bez TV, **Vroutek:** celá bez TV, **Kryry - Vroutek:** traťová bez TV, **Petrohrad - Kryry:** traťová bez TV, **Vroutek - Podbořany:** traťová bez TV	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**	Současně s ROV 73197 A.	Odstraňování def. vadných kolejnic, úprava BK, čištění příkopů, broušení kolejnic.	UNL 11	8	O	Ne	2d	15.06.2023	07:00	16.06.2023	17:00
192	720	Z-93095 E	**Planá u Mariánských Lázní:** 2b. bez TV, od námezníku výhybky č. 14 k zarážedlu		S													**5**	**5**	**30**				**50**		Oprava budovy - stavba lešení, demontáž stávajícího obložení úprava povrchu, natažení perlinky a lepidla, montáž nového obložení včetně oplechování oken, natažení fasádní omítky, nátěr ocelových konstrukcí - mříže okna a klimatizace, demontáž lešení.	PLZ 9	6	O	Ne	20d	05.06.2023	08:00	24.06.2023	16:00
193	720	Z-73211 A	**Cheb:** záhl. a zhl. směr Lipová u Chebu 1. traťové koleje, v části od návěstidla 1L po návěstidlo Se13		S													**5**	**5**	**30**				**5**		Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	6	I	N	8h	01.06.2023	22:00	02.06.2023	06:00
194	720	Z-73211 B	**Cheb:** záhl. a zhl. směr Lipová u Chebu 2. traťové koleje, v části od návěstidla 2L po návěstidlo Se12		S													**5**	**5**	**30**				**15**	Není možná jízda do seřaďovacího nádraží.	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje.	UNL 11	6	I	N	8h	02.06.2023	22:00	03.06.2023	06:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – červen 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zást. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
195	720	Z-73211 C	**Cheb:** zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se5 po návěstidlo Se12		S													**5**	**5**	**30**				**15**	Není možná jízda do seřaďovacího nádraží.	Rušení LIS, zřízení bezstykové koleje, výměna pražců, doplnění kolejového lože, stezky.	UNL 11	6	I	N	8h	03.06.2023	22:00	04.06.2023	06:00