Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	NĎ	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
1	305	23189 Z	**Bohumín:** zab. zař.: PZS v km 273,988 (P6510)		S																			**98**		Vypnutí PZZ v km 273,988 (P6510) z důvodu opravy GPK zřízena úplná uzavírka přejezdu.	OVA 1	1	O	Ne	5d	11.09.2023	06:00	15.09.2023	16:00
2	305	Z-23371 D	**Bohumín-Vrbice:** 628., 634. jen TV, 622., 624., 626. + TV		S			N																**98**		Oprava SK 624, výměna kolejového roštu, štěrkového lože, svařování, oprava BK, oprava GPK ASP.	OVA 1	1	O	Ne	15d	15.09.2023	06:40	29.09.2023	14:40
3	307	23326 B	**Dolní Benešov:** celá bez TV, **Hlučín:** celá bez TV, **Chuchelná:** celá bez TV, **Kravaře ve Slezsku:** celá bez TV, **Hlučín - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV, **Chuchelná - Kravaře ve Slezsku:** traťová bez TV	X	T+S							X												**0**	Dovyloučení ke schválené výluce: Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, Opava východ: výh.: 1, záhl. ze směru Kravaře ve Slezsku od náv. KL po hrot výh. č. 1. Opava východ: 2., 2b, 4., 4b jen TV, 2a, 4a + TV, zhl. od nám. výh. č. 6 po nám. výh. č. 16b. nemožná obsluha vleček MODELY OBALY a.s., OSTROJ a.s.	Oprava koleje v km 26,890 – 28,084 a v km 288,800 – 289,364 pročištění kolejového lože s násl. výměnou kolejového roštu, zaštěrkování, výškové a směrové úpravě GPK ASP, svařování, BK, výměna stolu výpravčího v DK Kraveře ve Slezsku, údržbové práce.	OVA 1	2	O	Ne	24d	11.09.2023	08:15	04.10.2023	16:40
4	311	20011	**Jeseník:** 5. bez TV, částečně od km 35,831 do km 35,806		S									X										**98**		Rekonstrukce provozní budovy PO Jeseník (BOZP).	OVA 2	2	I	Ne	61d	01.09.2023	08:00	31.10.2023	18:00
5	316	Z-33165 Y	**Moravský Písek - Bzenec přívoz:** zab. zař.: PZS v km 122,412 (P8156)		T	X												**5**	**5**	**5**				**98**		Zapevnění závor v horní poloze.	BNO 4	1	O	Ne	9d	27.09.2023	06:30	05.10.2023	13:20
6	318	35019 A	**Kobylí na Moravě:** zab. zař.: SZZ částečně. indikační a ovládací prvky na ovládacím stole **Kobylí na Moravě:** zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody 1J, LK přibližovacích úseků, záhlaví a zhlaví ze směru Čejč a 1. a 2. staniční koleje **Kobylí na Moravě:** zab. zař.: PZS v km 11,955 (P7146)		S																			**90**		Náhrada KO za snímače PcN.	BNO 4	3	O	Ne	5d	04.09.2023	08:00	08.09.2023	15:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	NĎ	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
7	320	33156 A	**Brno-Horní Heršpice:** zhl. kolejí číslo 604, 606 směr Modřice. **Brno-Horní Heršpice:** zhl. severní koleje 606a. **Brno-Horní Heršpice:** záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Modřice. **Brno-Horní Heršpice:** 1a bez TV, její část od návěstidla Se609 po námezník výhybky číslo 604 **Brno-Horní Heršpice:** 2a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 606 po návěstidlo Se610 **Brno-Horní Heršpice:** 604. bez TV, její část od návěstidla S604 po hroty jazyků výhybky číslo 609 **Brno-Horní Heršpice:** 606. bez TV, její část od návěstidla S606 po námezník výhybky číslo 608 **Brno-Horní Heršpice:** 606a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 607 po návěstidlo Se604 **Brno-Horní Heršpice:** 1.,1a,2.,2a,606.,606a jen TV, **Brno-Horní Heršpice:** 96. jen TV, její část po ÚD 2D v km 11,892 ve směru Brno dolní nádraží **Brno-Horní Heršpice:** 98. jen TV, její část po ÚD č.30 v km 1,846 ve směru Brno jih	X	S			L				X	X						60						0	D1 Brno jih.	Rekonstrukční práce na mostě D1 v km 139,700.	BNO 4	3	C	N	5h	11.09.2023	23:20	12.09.2023	04:10
8	320	Z-33180 C	**Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** 2 bez TV, od km 11,290 po návěstidla 2L v ŽST Lanžhot, **Lanžhot - Lanžhot st.hr.:** 1. jen TV, její část od km 11,290 po km 74,086 **Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** 2. jen TV, její část od km 11,290 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot	X	T							X												0	Dovyloučení k výluce z RPV 2023: Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. bez TV, od km 11,290 do km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SROV. Souběh s dalšími etapami.	3. podbití 2. traťové koleje, broušení kolejnic.	BNO 4	3	I	Ne	3d	16.09.2023	00:00	18.09.2023	10:00
9	320	Z-33180 A	**Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** 2. bez TV, od km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR po km 11,290, **Lanžhot - Lanžhot st.hr.:** 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po km 11,290, **Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** 2 jen TV, její část od km 74,086 po km 11,290		T																			50	Dovyloučení k výluce z RPV 2023: Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. bez TV, od návěstidla 1L do km 11,290.	Modernizační práce.	BNO 4	3	I	Ne	40d	16.09.2023	00:00	25.10.2023	16:45
10	320	Z-33180 B	**Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** zab. zař.: ETCS. balízové skupiny 1001/1002-R v km 71,990, 1003/1004-An1 v km 72,960, 1005/1006-An2 v km 73,982 a 1008-An3 v km 10,852		T																			50		Úpravy ETCS.	BNO 4	3	I	Ne	85d	16.09.2023	00:00	09.12.2023	24:00
11	320	Z-33180 E	**Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. **Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** zab. zař.: PZS v km 9,990 (P8348) ve 2. traťové koleji		T																			0	Souběh s dalšími etapami.	Úpravy zab. zař. v rámci úprav TV.	BNO 4	3	I	Ne	3d	16.09.2023	00:00	18.09.2023	10:00
12	320	Z-33180 F	**Lanžhot st.hr. - Lanžhot:** zab. zař.: napájení R 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje		T																			0	Souběh s dalšími etapami.	Úpravy zab. zař. v rámci úprav TV.	BNO 4	3	I	Ne	3d	16.09.2023	00:00	18.09.2023	10:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	NÁD	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
13	320	Z-33198 H	**Břeclav přednádraží:** zhl. jižní 430. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky číslo 219ab po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 219ab a číslo 226. **Břeclav přednádraží:** zhl. jižní 436. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky číslo 205 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 219ab a číslo 221. **Břeclav přednádraží:** 426. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 208 po návěstidlo Sc426 **Břeclav přednádraží:** 428. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 213 po návěstidlo Sc428 **Břeclav přednádraží:** 420., 422., 424., 426., 428., 430., 432., 434., 436., 438., 440., 442., 444. jen TV		S			L															**80**		Výměna výhybkových součástek - výhybka č. 213 - svařování.	BNO 4	3	O	Ne	2d	26.09.2023	07:30	27.09.2023	15:00
14	325	Z-35021 B1	**Bystřice nad Pernštejnem:** zab. zař.: PZS v km 63,686 (P7048). **Rožná - Bystřice nad Pernštejnem:** zab. zař.: PZS v km 64,396 (P7049)		T+S																		**95**		Přepojení ovládacích prvků.	BNO 5	3	O	Ne	10d	27.09.2023	08:00	06.10.2023	14:00
15	326	Z-33206 A	**Skalice nad Svitavou:** záhl. 1. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. **Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí:** 1. + TV		T+S				V														**50**	PJ = 50 km/h (cca 500 m).	Výměna kolejnic v km 191,450 – 192,650 a km 192,885 – 193,365.	BNO 4	9	O	Ne	2d	30.09.2023	07:30	01.10.2023	20:30
16	501	53159 A	**Pardubice hlavní nádraží:** záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. **Pardubice hlavní nádraží:** zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 85XN po námezníky výhybek číslo 72XN, 67XN, 61XNb, 59XN. **Pardubice hlavní nádraží:** záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníků výhybek číslo 18XN, 20XN po návěstidlo 1L. **Pardubice hlavní nádraží:** výh.: 41XN, **Pardubice hlavní nádraží:** 1.,1a,1c,3.,5.,7. bez TV, **Pardubice hlavní nádraží:** napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice od ÚO 402 po vložené izolace v km 305,000 (v koleji číslo 2a) a v km 305,028 (v koleji číslo 6) v dopravně Pardubice hlavní nádraží **Pardubice hlavní nádraží:** napěťově záhlaví a zhlaví 2. TK směr Přelouč od vložené izolace v km 306,335 (mezi výhybkami číslo 92ab a 90XN) po ÚO 412 v dopravně Pardubice hlavní nádraží **Pardubice hlavní nádraží:** 1., 1a, 1c, 3., 5., 7., 8e, 9., 10., 10b, 11., 12., 12b, 13., 13b, 15., 17., 19., 19a, 21., 21a, 23., 23a, 25., 27., 29., 31., 91., 404., 408., 410., 412. jen TV	X	S						X	X			**X**								X	**0**	V souběhu s výlukou 53137 E, M. Zastaven provoz.	Úprava napájecího převěsu do definitivního stavu.	HKR 7	4	I	N	2x4h	10.09.2023	23:40	12.09.2023	03:40
17	502	33214 A	**Havlíčkův Brod:** výh.: 21a/b		S	X												**5**	**5**	**5**				**100**		Výměna výhybkových součástí v. č. 21ab.	BNO 5	3	O	Ne	2d	23.09.2023	08:15	24.09.2023	16:30
18	502	33214 B	**Havlíčkův Brod:** výh.: 20a/b		S									X										**100**		Výměna výhybkových součástí v. č. 20ab.	BNO 5	3	O	Ne	2d	30.09.2023	08:15	01.10.2023	16:30
19	502	33171 C	**Havlíčkův Brod:** zhl. od hrotů výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 8a. **Havlíčkův Brod:** 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8a po návěstidlo Se10 **Havlíčkův Brod:** 91 bez TV, její část od návěstidla Lc91 po hroty výhybky č. 6		S	X												**5**	**5**	**5**				**80**	Souběh s etapou B (1. TK HB - Pohled).	Výměna výhybkových součástí v. č. 8ab.	BNO 5	3	O	Ne	2d	16.09.2023	08:15	17.09.2023	17:30

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření												Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	NĎ	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní										Den	Čas	Den	Čas
20	503	73226 C	**Litoměřice dolní nádraží:** záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Velké Žernoseky. jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 18 a námezník výhybky č. 19 **Litoměřice dolní nádraží:** 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 19 **Litoměřice dolní nádraží:** 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 18 **Litoměřice dolní nádraží:** 1., 3., 5., 5b, 7. jen TV		S			N										**5**	**5**	**15**				**20**	Současně s etapou A.	Výměna pražců a ŠL ve výh. č. 19, 21, 23, výměna pravého a levého jazyka a opornice výh.č. 23, výměna kolejnic v km 407,340 – 407,590, svařování, obnovení šuntové citlivosti koleje, strojní úprava GPK a GP výh. č. 19, 21, 23 včetně dopl. úpravy ŠL.	UNL 11	7	O	Ne	7d	09.09.2023	07:00	15. 9. 2023	17:00
21	504	75012 G	**Bohosudov:** zab. zař.: SZZ částečně - ESA 11. **Bohosudov:** zab. zař.: SZZ částečně - reléové zabezpečovací zařízení		S													**5**	**5**	**30**				**25**	Pokračování schválené výluky. Probíhá již od 12.06.2023	Úprava výhybek v ŽST Bohosudov do definitivního stavu.	UNL 11	8	I	Ne	30d	20.09.2023	10:00	20.10.2023	10:00
22	504	73252 A	**Teplice v Čechách:** 3., 3b jen TV, od ÚD 4 po ÚD 5		S			N										**5**	**5**	**30**				**60**	Pokračování schválené výluky. Probíhá již od 04.08.2023	Rekonstrukce nástupiště u 3. staniční koleje a přístřešků na nástupišti.	UNL 11	8	I	Ne	50d	30.09.2023	17:00	20.11.2023	17:00
23	504	75012 K	**Teplice v Čechách - Bohosudov:** zab. zař.: DOZ		T																			**90**		Přenesení obsluhy ZST Bohosudov na DOZ Bohosudov - Teplice v Č.	UNL 11	8	I	D	8h	11.09.2023	10:00	11.09.2023	18:00
24	504	Z-73301 A	**Oldřichov u Duchcova:** 2., 2a, 2b, 4., 6., 8. jen TV, záhl. a zhl. směr Teplice v Č. - část od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6, S8, Se7. napěťově nezi ÚO 402 a ÚO 412		S			N																**50**		Sanace mostu křižujícího ŽST Oldřichov u D. v km 22,305.	UNL 11	8	C	D	4x12h	18.09.2023	07:00	21.09.2023	19:00
25	504	Z-73301 B	**Oldřichov u Duchcova:** 1., 1a, 1b, 3., 5. jen TV, zhl. směr Teplice v Č. - část od návěstidel S1, S3, S5 po námezník výhybky č. 1. napěťově nezi ÚO 401 a ÚO 411, včetně vlečky SŽ kol. č. 101, 103, 105		S			N																**50**		Sanace mostu křižujícího ŽST Oldřichov u D. v km 22,305.	UNL 11	8	C	D	4x12h	22.09.2023	07:00	25.09.2023	19:00
26	504	Z-73301 C	**Oldřichov u Duchcova:** celá + TV, napěťově nezi ÚO 401, ÚO 402 a ÚO 411, ÚO 412, včetně vlečky SŽ kol. č. 101, 103, 105	X	S							X												**0**		Sanace mostu křižujícího ŽST Oldřichov u D. v km 22,305.	UNL 11	8	C	N	2x5h	26.09.2023	23:10	28.09.2023	03:45
27	508	53113 D	**Liberec:** výh.: 112, od hrotu výhybky č. 112 v km 160,770 po námezník výhybky č. 112		S																			**80**	Přesun z června 2023.	Souvislá výměna pražců.	HKR 8	7	O	Ne	2d	15.09.2023	07:10	16.09.2023	17:10
28	508	Z-55033 A	**Semily:** zab. zař.: SZZ		S																			**40**		Přepnutí SZZ do def. kabelizace.	HKR 8	7	I	Ne	15d	18.09.2023	07:00	02.10.2023	17:00
29	508	Z-55033 B	**Semily:** zab. zař.: SZZ 4. SK		S																			**40**		Přepnutí SZZ do def. kabelizace.	HKR 8	7	I	Ne	3d	18.09.2023	07:00	20.09.2023	17:00
30	508	50009 D	**Liberec:** výh.: 108		S																			**80**	Přesun z června 2023.	Souvislá výměna pražců.	HKR 8	7	O	Ne	2d	21.09.2023	07:00	22.09.2023	17:00
31	508	Z-55033 C	**Semily:** zab. zař.: PZS km 102,015		S													**5**	**5**	**10**				**40**		Přepnutí SZZ do def. kabelizace.	HKR 8	7	I	Ne	3d	21.09.2023	07:00	23.09.2023	17:00
32	508	Z-55033 D	**Semily:** zab. zař.: PZS km 102,540		S													**5**	**5**	**10**				**40**		Přepnutí SZZ do def. kabelizace.	HKR 8	7	I	Ne	3d	24.09.2023	07:00	26.09.2023	17:00
33	508	Z-55037 B	**Liberec:** zab. zař.: software Doz Liberec		S																			**0**		Přehrání softwaru.	HKR 8	7	C	D	4h	19.09.2023	00:00	19.09.2023	04:00
34	508	53128 W	**Semily:** sděl. zař. TRS		S																			**30**		Přemístění nového radiového bodu TRS.	HKR 8	7	I	D	3h	26.09.2023	10:00	26.09.2023	13:00
35	524	Z-63234 B2	**Praha-Vysočany:** 5. + TV, zhl. libeňské od náv. L5 po náv. Se24 (včetně části SK 5)		S			N																**20**		Demontáž starých trakčních základů a laníčkování.	PHA 13	5	I	D	2x8h	05.09.2023	08:00	06.09.2023	16:00
36	524	Z-63234 A2	**Praha-Libeň - Praha-Vysočany:** traťová + TV, **Praha-Vysočany:** záhl. libeňské od náv. HS po náv. Se24	X	T+S						X				**X**								X	**0**		Demontáž starých trakčních základů a laníčkování.	PHA 13	5	I	D	2x8h	05.09.2023	08:00	06.09.2023	16:00
37	524	Z-63234 C2	**Praha-Vysočany - Výh Skály:** 1. + TV		T				V									**5**	**5**	**30**				**20**	Souběh s ROV 63161 K.	Laníčkování.	PHA 13	5	I	D	2x8h	07.09.2023	08:00	08.09.2023	16:00
38	524	Z-63234 D2	**Praha-Vysočany:** 1., 3. jen TV		S			N										**5**	**5**	**30**				**20**		Demontáž starých trakčních základů.	PHA 13	5	I	D	2x8h	07.09.2023	08:00	08.09.2023	16:00

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	NĎ	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
39	524	Z-63234 E1	**Praha-Vysočany:** záhl. balabenské od náv. 301S po náv. Se22. **Praha-Vysočany - Odb Balabenka:** 301. + TV		T+S				V									**5**	**5**					**20**	Souběh s etapami F1, G1 a ROV 63161 K.	Laníčkování.	PHA 13	5	I	D	2x10h	09.09.2023	08:00	10.09.2023	18:00
40	524	Z-63234 F1	**Praha-Vysočany:** zhl. balabenské od náv. L0, L2, L4 po náv. Se22 (včetně částí SK 0, 2, 4). **Praha-Vysočany:** zhl. skalské od náv. S0, S2, S4 po náv. Se12 a Se9 (včetně částí SK 0, 2, 4). **Praha-Vysočany:** 0., 2., 4. + TV		S			N										**5**	**5**	**30**				**20**		Laníčkování.	PHA 13	5	I	D	2x10h	09.09.2023	08:00	10.09.2023	18:00
41	524	Z-63234 G1	**Praha-Vysočany:** záhl. skalské od náv. 0L po náv. Se5. **Výh Skály - Praha-Vysočany:** 0. + TV		T+S				V									**5**	**5**	**30**				**20**	Souběh s etapami E1, G1 a ROV 63161 K.	Laníčkování.	PHA 13	5	I	D	2x10h	09.09.2023	08:00	10.09.2023	18:00
42	524	Z-63234 H2	**Praha-Vysočany:** 2., 4. + TV, zhl. skalské od náv. S2 a S4 po náv. Se6 (včetně části SK 2, 4)		S			N										**5**	**5**	**30**				**20**		Laníčkování.	PHA 13	5	I	D	2x8h	11.09.2023	08:00	12.09.2023	16:00
43	524	Z-63234 I2	**Výh Skály - Praha-Vysočany:** 2. + TV, **Výh Skály:** 2., 4. jen TV		T+S				V									**5**	**5**	**30**				**20**	Souběh s etapou H2 a ROV 63161 K.	Laníčkování.	PHA 13	5	I	D	2x8h	11.09.2023	08:00	12.09.2023	16:00
44	524	Z-63234 K4	**Výh Skály:** 4. bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Satalice od VL po náv. S4. **Výh Skály:** 2., 4. jen TV, **Výh Skály - Praha-Vysočany:** 2. jen TV		T+S																			**30**		Laníčkování.	PHA 13	5	I	N	6x6h	13.09.2023	23:04	19.09.2023	04:30
45	525	63235 P	**Praha-Malešice:** 3., 3a jen TV		S			N										**5**	**5**	**30**				**50**		Oprava říms mostu v km 4,691 a jeho sanace.	PHA 13	5	C	Ne	35d	01.09.2023	07:00	05.10.2023	19:00
46	525	63235 B	**Praha-Malešice:** 3. bez TV, její část od km 4,660 po náv. L3		S													**5**	**5**	**30**				**50**		Oprava říms mostu v km 4,691 a jeho sanace.	PHA 13	5	C	Ne	35d	01.09.2023	07:00	05.10.2023	19:00
47	525	Z-63196 I	**Praha-Smíchov:** zhl. směr Žvahov a směr Prokopské údolí od námezníků výh. č. 122 a č. 124 po námezník výh. č. 129 a po hroty výh. č. 68 (včetně SK 90s). **Praha-Smíchov:** 8., 8a, 8b, 10., 10a, 12., 12a, 12b, 14., 14a, 14c, 16. jen TV, napěťově TV nad částí SK 90s od ÚD18 po zakotvení TV nad SK 14c		S			N										**5**	**5**	**30**				**50**		Dmt TV syst A3, přesun náv. LN, TSO koleje.	PHA 13	5	I	Ne	22d	18.09.2023	07:00	09.10.2023	17:00
48	527	63188 M	**Nelahozeves:** zhl. směr Kralupy nad Vltavou, jeho část od námezníku výh. č. 5 po námezník výh. č. 6 a po hroty jazyků výh.č.7. **Nelahozeves:** 2., 4., 4a + TV, výh.: 8, její část od námezníku po hrot jazyka, zhl. směr Vraňany, jeho část od návěstidla Se12 po námezníky výh. č. 15 a 13		S			N										**5**	**5**	**30**				**50**	Prodloužení schválené nepřetržité výluky o jeden den. Výluka bude probíhat nepřetržitě v termínu 31.08.2023 - 03.09.2023.	Oprava výhybek, výměna výhybkových součástí, výměna a vevaření LIS, podbíjení.	PHA 16	7	O	Ne	1d	02.09.2023	07:00	03.09.2023	17:00
49	531	Z-73272 C	**Žatec:** záhl. traťové koleje směr Lišany u Ž. po návěstidlo Se5		S																			**40**		Demontáž a montáž kol. roštu, čištění a výměna ŠL, zřízení BK.	UNL 11	8	I	D	10h	02.09.2023	08:00	02.09.2023	18:00
50	531	Z-73272 D	**Žatec:** 8. bez TV, mezi návěstidly S8 - Lc8		S																			**40**		Demontáž a montáž kol. roštu, čištění a výměna ŠL, zřízení BK.	UNL 11	8	I	D	10h	02.09.2023	08:00	02.09.2023	18:00
51	533	Z-73262 H	**Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary:** 1. jen TV		T																			**50**	Současně s ROV 73266 A + ROV 73262 D.	Oprava mostu v km 187,621, propracování koleje.	UNL 11	8	O	Ne	5d	04.09.2023	08:00	08.09.2023	15:00
52	537	Z-63234 J4	**Výh Skály - Praha-Satalice:** traťová bez TV	X	T						X				**X**		**X**							**0**		Laníčkování.	PHA 13	5	I	N	6x6h	13.09.2023	23:04	19.09.2023	04:30

Příloha č. 2 Přehled projednaných výluk – září 2023

Pol. č.	VR	ROV	Místo vyloučení	Dopr. omezení a opatření											Odřeknutí tras			Zpoždění			Odklon			% zbývající KD	Poznámka	Důvod konání výluky	OŘ/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Charakter výluky	Doba trvání	Zahájení		Ukončení	
				Zast. provozu	Vyl. koleje	Omez. rychl.	OVDP	LNT / NVÚ	PVNJŘ/VNJŘ	RJŘ	Odřeknutí trasy	ND	ZČPT	Jiné	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní	Regionální	Dálková	Nákladní									Den	Čas	Den	Čas
53	548	Z-55037 A	**Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou:** zab. zař.: přejezd v km 7,257 P5514		T													**5**		**5**				**100**		Vypnutí přejezdu P 5514 - jízda OP.	HKR 8	7	C	Ne	12d	18.09.2023	08:00	29.09.2023	14:00
54	704	Z-93109 D	**Soběslav:** celá + TV, **Soběslav - Planá nad Lužnicí:** 1., 2. + TV	X	T+S							X												**0**	Souběh s etapami A, B.	Úprava a regulace TV po RPZ.	PLZ 10	5	I	D	2x7h	25.09.2023	08:40	26.09.2023	15:00
55	707	93114 A	**Hořice na Šumavě:** celá bez TV, **Polná na Šumavě:** celá bez TV, **Černá v Pošumaví - Kájov:** traťová bez TV, **Kájov:** záhl. směr Hořice na Šumavě v části do km 32,450	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**		Celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním, výměna přejezdových kostrukcí, zřizování BK, odstranění zavedených PJ.	PLZ 10	6	H	Ne	58d	04.09.2023	08:10	31.10.2023	17:00
56	707	93114 C	**Kájov:** zhl. směr Hořice na Šumavě v části od hrotu jazyka výhybky č. 1 k námezníkům výhybek č. 7, 2 a 3. **Kájov:** záhl. směr Hořice na Šumavě v části od km 32,450. **Kájov:** 5., 3. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 2 a 3 k návěstidlům S5 a S3	X	S							X												**0**	V souběhu s ROV 93114 A. 1 hrana, objíždění souprav ČD přes 2. SK.	TSO žel. přejezdu v km 32,294 (P1607) s výměnou kolejového roštu a přejezdové konstrukce, SVP a SVK, strojní podbíjení, termitové svařování kolejnic vč. vložených LIS v obvodu ŽST Kájov.	PLZ 10	6	H	Ne	9d	04.09.2023	08:10	12.09.2023	07:30
57	707	93114 D	**Kájov:** zhl. směr Hořice na Šumavě v části od hrotu jazyka výhybky č. 1 k námezníkům výhybek č. 2, 3, 8 a 10. **Kájov:** záhl. směr Hořice na Šumavě v části od km 32,450. **Kájov:** 5., 3. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 2 a 3 k návěstidlům S5 a S3 **Kájov:** 9a, 9., 7. bez TV	X	S							X												**0**	V souběhu s ROV 93114 A. 1 hrana, objíždění souprav ČD přes 2. SK.	Sjednocení technologických postupů v místě realizované celkové opravy železničního přejezdu a navazujících úprav železničního svršku v jeho okolí.	PLZ 10	6	H	Ne	2d	18.09.2023	07:00	19.09.2023	20:00
58	707	93114 B	**Černá v Pošumaví:** celá bez TV, **Horní Planá:** celá bez TV, **Nová Pec - Černá v Pošumaví:** traťová bez TV, **Nová Pec:** záhl. a zhl. směr Horní Planá. **Nová Pec:** 2. bez TV, v části od km 71,310 k námezníku výhybky č. 5	X	T+S						X	X			**X**	**X**	**X**							**0**	V souběhu s ROV 93114 A.	Celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním, výměna přejezdových kostrukcí, zřizování BK, odstranění zavedených PJ.	PLZ 10	6	H	Ne	37d	25.09.2023	07:40	31.10.2023	17:35
59	715	63120 A	**Hostomice pod Brdy:** celá bez TV, **Všeradice:** celá bez TV, **Liteň - Všeradice:** traťová bez TV, **Všeradice - Hostomice pod Brdy:** traťová bez TV, **Liteň:** záhl. Všeradické	X	T+S							X												**0**		Výměna podélných dřev napadených houbou na mostě v km 17,610.	PHA 15	6	O	Ne	3d	15.09.2023	07:30	17.09.2023	18:30
60	715	63120 B	**Hostomice pod Brdy - Lochovice:** traťová bez TV	X	T							X												**0**		Oprava přejezdu P595 v km 22,511.	PHA 15	6	O	Ne	3d	15.09.2023	07:30	17.09.2023	18:30